



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA**

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

---

**DIRECȚIA TEHNICĂ  
SERVICIU CAI COMUNICATII SI RETELE EDILITARE  
Nr.120214/6.12.2023**

Pentru : **DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030**

**MEMORIU JUSTIFICATIV**

privind stadiul implemmentării proiectului " Linia verde de transport public utilizand mijloace cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa" municipiul Bistrița

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 110/L din 29.09.2020, cu SC MIS Grup SRL, cu sediul in localitatea Loc. Maieru, Sat Anieș, jud.Bistrita-Nasaud, in valoare de 30.340.311,12 lei fara TVA si majorat conform Actelor aditionale nr.1 si 2 la valoarea de 37.014.830,42 fara TVA (in care au fost inclusa valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier, si ajustarile conform OUG 64/2022).

În perioada de execuție a lucrărilor, a apărut necesitatea revizuirii proiectului si contractarea unor lucrări suplimentare, care nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului de executie, justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitiile de santier si care nu au fost cuprinse in oferta executantului.

Aceste lucrări suplimentare au fost contractate cu SC MIS Grup SRL, cu sediul in localitatea Loc. Maieru, Sat Anieș, jud.Bistrita-Nasaud, conform contract 81L/14.06.2023 avand valoarea de 8.078.785,09 lei fara TVA .

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv ( ambele contracte ) este la aceasta data 81%.

Acest procent de executie se datoreaza faptului ca, pe parcursul executiei lucrarii au aparut o serie de factori care au dus la imposibilitatea incadrarii in termen al lucrarilor contractate, astfel:

- dese interferente de lucrari suprapuse pe acelasi amplasament:

- lucrari de relocari si inlocuiri de conducte si bransamente de gaze naturale executate de detinatorul de retele de distributie gaz , executate prin alt contract decat cel al MIS GRUP ,pentru urmatoarele strazi :

- DN17Unirea – suprapunere circa 10 % din traseu;
- Str. Calea Moldovei – suprapunere circa 25 % din traseu;
- Str. G. Grigore Balan – suprapunere 100% din traseu;
- Str. Dornei – suprapunere 100% din traseu;

- lucrari de relocari si inlocuiri de conducte si bransamente la retea de distributie apa executate de detinatorul de retele pentru urmatoarele strazi:

- Str. Calea Moldovei – suprapunere circa 25 % din traseu;
- Str. G. Grigore Balan – suprapunere 100% din traseu;
- Str. Gheorghe Sincai – suprapunere 100% din traseu;

- lucrari de relocari si inlocuiri retea de iluminat public executate prin alt contract decat cel al MIS GRUP pentru urmatoarele strazi:

- DN17Unirea – suprapunere circa 20 % din traseu;
- Str. Calea Moldovei – suprapunere circa 25 % din traseu;
- Str. Gheorghe Sincai – suprapunere 10% din traseu;
- Str. Libertatii - suprapunere 80% din traseu;
- DN17Viisoara- suprapunere 80% din traseu;

- lucrari de relocari si inlocuiri retea fibra optica executate prin alt contract decat cel al MIS GRUP pentru tot traseul Liniei verzi;

- modificari de natura tehnica aparute pe parcursul executiei in vederea adaptarii solutiilor tehnice la situatia din teren, rezolvate prin dispozitii de santier si revizie de proiect, dintre care amintim: modificarea tipului de pavaj, solutii noi in ceea ce priveste realizarea racordurilor electrice si a curentilor slabi (subtraversari prin foraje), racordarea proprietatilor cu lucrarile noi executate, etc.

- multiple lucrari de interventie (reparatii) la retelele existente;
- corelarea celor doua contracte de lucrari

Perioada de executie nu a avut in calcul cele precizate mai sus, 80% din aceste lucrari suprapunandu-se cu lucrarile contractuale, pe parcursul anului 2023, iar consecintele acestora s-au transpus in:

- intarzieri a lucrarilor la parte carosabila : Str. Calea Moldovei, Str. G. Grigore Balan, Str. Gheorghe Sincai;

- intarzieri a lucrarilor la executia trotuarelor impreuna cu lucrarile adiacente acestora, respectiv: iluminat public, piste de biciclete, retea fibra optica, etc.

Mai mult, pentru toate aceste lucrari, din cauza intarzierii inceperii acestora cumulat cu situatiile de criza aparute pe parcursul derularii contractului (criza Covid, criza Razboi Ucraina) s-a devansat foarte mult termenele de livrare a materialelor ( pavaj piatra naturala, statii de autobuz, stalpi de iluminat, corpuri de iluminat, etc.)

Tinand cont de cele precizate mai sus si faptul ca urmatoarea perioada este de timp friguros ( nu se pot executa lucrari umede pana dupa 15 martie) consideram necesara prelungirea contractului de finantare, pana in la terminarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, care estimam ca va fi incheiata până la 31.08.2024.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Lia Ivascu

Întocmit: LI

ŞEF SERVICIU ,  
Nicoleta Bretfelean