



## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

---

**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
**SERVICIU CAI COMUNICATII SI REțele EDILITARE**  
Nr. 120393 / 06.12.2023

Pentru : **DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030**

### MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul implemmentării proiectului "Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrita – etapa I"

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 76/L din 26.06.2020, cu Asocierea CML.RO SRL – CATERPILAR TRANSILVANIA SRL, prin lider asociere CML.RO., cu sediul în localitatea Beclean, jud.Bistrita-Nasaud, finantat din fonduri europene nerambursabile. Pe parcursul executării contractului au apărut atât lucrări suplimentare, reglementate prin revizii de proiect și dispoziții de șantier, cât și modificări legislative care au dus la ajustarea prețurilor contractelor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile atât în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2021 cât și în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, care au dus la modificarea în cadrul devizului General aprobat. Astfel s-a majorat valoarea contractului inițial în urma întocmirii unor acte adiționale la contractul de lucrări, după cum urmează:

- prin Actul adițional nr. 2/30.09.2021 în baza Ordonanței de urgență nr.15/2021, a fost introdusă în contract formula de ajustare  $An = av + m * Mn/Mo$ .

- prin Actul adițional nr. 5/09.09.2022 în baza Ordonanței de urgență nr. 64/2022, a fost introdusă în contract valoarea rezervei de implementare în procent de 23% din valoarea restului de executat la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

- prin Actul adițional nr. 8/17.11.2023 în baza Ordonanței de urgență nr. 64/2022, a fost modificata valoarea rezervei de implementare în procent de +10% din valoarea restului de executat în urma depunerii Situațiilor de lucrări nr.13.

Ca urmare a celor prezentate mai sus a fost determinat prețul contractului 24.733.606,15 lei, din care 20.784.542,99 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.949.063,16 lei conform Actelor aditionale nr.2 si 5 si 8, (în care au fost

inclusa valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozitiilor de santier, si ajustarea manoperei si rezervei de implementare conform OUG 64/2022).

În perioada de execuție a lucrărilor, a apărut necesitatea revizuirii proiectului si contractarea unor lucrări suplimentare, care nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului de executie, justificate in memoriile tehnice aferente la dispozitiile de santier si care nu au fost cuprinse in oferta executantului.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 98%. Menționăm faptul că lucrărilor rămase de executat pe anul 2024 constau în marcarea pistelor în intersecțiile mari, punerea în funcțiune a sistemului de bikesharing și încheierea contractului de administrare a acestuia.

Acest procent de executie se datoreaza faptului ca, pe parcursul executiei lucrarii au aparut o serie de factori care au dus la imposibilitatea incadrarii in termen al lucrarilor contractate si necesitatea revizuirii proiectului dupa cum urmeaza:

Revizie 1 – Str. C.R. Vivu, Vasile Lupu, Tudor Vladimirescu  
Cimitirului si Strada Subcetate.

Revizie 2 str. Imparatul Traian, Valeriu Braniste, Alexandru Odobescu, Ion Ratiu, Codrisor, Victor Onisor.

Revizie 3 Str. Crinilor, str. Alba Iulia, str. Pescarilor, str. Panait Cerna, str. Axente Sever, str. Petru Maior, str. Ghinzii – T1.

Mai mult, pentru toate aceste lucrari, din cauza intarzierii inceperii acestora cumulat cu situatiile de criza aparute pe parcursul derularii contractului (criza Covid, criza Razboi Ucraina) s-a devansat foarte mult termenele de livrare a materialelor ( pavaj asfalt, dotari, statii de biciclete, etc.)

Tinand cont de cele precizate mai sus si faptul ca urmatoarea perioada este de timp friguros ( nu se pot executa lucrari umede, marcaje rutiere, asternere asfalt pigmentat etc, pana dupa 15 martie) consideram necesara prelungirea contractului de finantare, pana in la terminarea lucrarilor si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, care estimam ca va fi finalizata până la 31.03.2024.

DIRECTOR EXECUTIV  
Lia IVAȘCU



ȘEF SERVICIU  
Nicoleta BRETTELEAN



Întocmit: Cihorean Ioan