

~ mii lei

No	Proiect	Program operational	Status (in implementare/contractare/evaluare)	Termen finalizare	Bugetul proiectului				Plati efectuate	Plati de efectuat	Progresul fizic	Progresul valoric
					Valoare totala	Valoare totala eligibila	Valoare grant	Contributie proprie (cofinantare+cheltuieli neeligibile)				
1	Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional	Program operational regional 2014-2020	Implementare	30.04.2022	16.166,06	12.901,09	12.643,07	3.522,99	10.408,30	5.757,76	46,28%	64,38%
2	Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa	Program operational regional 2014-2020	Implementare	31.03.2023	68.899,68	54.180,44	53.096,83	15.802,85	19.580,31	49.319,37	14,41%	28,42%