

NR. ADR NV: 236375/10.02.2023

**NOTA OI PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI**  
**Conform prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 197 din 06.12.2022**

● Către: Luiza Nicoleta Radu, Șef AMPOR Fax nr:  
● De la: Ramona Maria ADRUDEAN, Șef OI Interimar, OI Nord-Vest Data: 08.02.2023  
● Ref: Solicitare Nota OI nr. 4 conf. Instrucțiunii AM POR 197 Pagini: 3+anexe  
Contractul de finanțare nr. **5288/09.04.2020**  
SMIS 124372  
Titlul proiectului: "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita"  
Beneficiar: UAT Municipiul Bistrita  
Axa Prioritară 4, PI 4.5

☐ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

**Stimată doamnă Director General,**

Vă înaintăm nota privind încadrarea solicitării de prelungire perioadei de implementare a proiectului , conform prevederilor art. I din Instrucțiunea AM POR nr. 197/06.12.2022, la Contractul de finanțare Nr. 5288/09.04.2020 SMIS 124372, "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita" , <beneficiar - UAT Municipiul Bistrita

	Contract inițial	Nota OI conf. instr. 174	Act aditional nr.1	Nota OI conf. instr. 194	Nota OI conf. instr. 197
Valoare totală proiect	7.748.472,90 lei	7.748.472,90 lei	9.102.203,43 lei	9.102.203,43 lei	9.102.203,43 lei
Valoare eligibilă proiect	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei
Valoare solicitată proiect	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei	7.747.282,90 lei
Durata -luni	81 luni	91 luni	91 luni	96 luni	100 luni
Data expirării	31.11.2021	30.09.2022	30.09.2022	28.02.2023	30.06.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor inaintate de beneficiar - UAT Municipiul Bistrita respectiv solicitarea beneficiarului de prelungire a duratei de implementare a proiectului, transmisă prin aplicația MySMIS și înregistrată la OI ADR NORD VEST cu nr. 234706/27.01.2023, solicitarea de clarificări a OI nr.221668/30.08.2022; 235718/06.02.2023 și răspunsul la clarificări transmise de beneficiar înregistrat cu nr.234720/27.01.2023; 235875/07.02.2023 conținând Memoriul justificativ și documentele care stau la baza modificării Contractului de finanțare (secțiuni din cererea de finanțare: Activități previzionate, Buget Plan anual de cheltuieli "Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor" la contractul de finanțare actualizate), au rezultat următoarele:

Solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile de la punctul I. din Instrucțiunea AM POR nr. 197/06.12.2022.

Stadiul implementării proiectului	<p>Achizițiile prevăzute a fi realizate în cadrul proiectului (proiectare, execuție lucrări, consultanță, management de proiect, dirigentie de șantier, informare și publicitate) sunt finalizate, contractele de servicii/lucrări fiind în desfășurare. Contracte încheiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicii proiectare inițiale –ctr. 21/L/18.03.2015 SC CIVITAS PROECTARE SRL</li> <li>- Servicii de proiectare. Contract de revizuire. – ctr. 32/L/09.03.2018 SC MODERN POWER SYSTEMS SRL</li> <li>- Execuție lucrări și Proiectare (PAC+PT+CS+DE) – ctr. 144/L/18.12.2020 Asocieria RECORD SRL și PLANIMOB SRL , val. 5,719,612,36 lei</li> <li>- Servicii de audit financiar –ctr.84/L/16.07.2020 C.I. Domide Ileana Auditor financiar</li> <li>-Servicii de informare și publicitate –ctr. 82/L/15.07.2020 Blue Apple Concept SRL</li> <li>- Servicii de dirigentie de șantier – ctr. 7/L/11.02.2021 STRUCTURALL CONSULTING NAPOCA SRL</li> </ul> <p><b>Notificarea 1/06.05.2020</b> - Modificare și completare echipa implementare</p> <p><b>Notificarea 2/03.11.2020</b> - Schimbarea reprezentantului legal.</p> <p><b>Act adițional 1/22.03.2022</b> - Actualizare buget proiect conform OG 15/2021</p> <p><b>Nota OI 174 – 30.08.2022</b> – Prelungire perioadă implementare</p> <p><b>Nota OI 194 – 18.10.2021</b> – Prelungire perioadă implementare</p> <p>Gradul de realizare al lucrărilor este de 94,32%</p> <p>Stadiul proiectului conform Raportului de progres nr.11 este de 71,74%</p>
Scopul solicitării	<p>Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, de la 28.02.2023 la 30.06.2023.</p> <p>Anexe ale contractului de finanțare modificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexa 2. Cererea de finanțare, se modifică următoarele secțiuni Activități previzionate; Buget - Plan anual de cheltuieli; Graficul de rambursare.</li> <li>- Anexa 4. Graficul de prefinanțare/ rambursare/ plată a cheltuielilor</li> </ul>
Motivarea solicitării	<p>Necesitatea prelungirii perioadei de implementare cu 4 luni este motivată de beneficiar ca urmare a fluctuațiilor apărute în perioada de implementare a proiectului atât a decalării termenului de semnare a Contractului de finanțare, cât și din punctul de vedere al modificărilor legislative în domeniul construcțiilor, respectiv aplicarea prevederilor OUG 15/2021, urmând ca în perioada imediat următoare să fie inițiat un act adițional în vederea aplicării OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale.</p> <p>În urma reabilitării și modernizării liceului tehnologic s-a suplimentat consumul de electricitate și gaz, fiind reziliat contractul de furnizare cu EON Energie România SA urmând să fie încheiate noi contracte de furnizare. În consecință Primaria Municipiului Bistrița s-a îndreptat către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a încheia noi contracte de furnizare.</p> <p>Cele 4 luni necesare beneficiarului pentru finalizarea proiectului sunt justificate astfel:</p> <p>În lunile martie-mai se va demara Actul adițional pentru modificarea bugetului proiectului conform OUG 64/2022, se vor desfășura procedurile pentru încheierea contractelor de furnizare de energie electrică și gaze naturale.</p> <p>Luna iunie este necesară realizării serviciilor de finalizare a proiectului, respectiv Informare și publicitate și Audit financiar, întocmirea și depunerea cererii de rambursare finală.</p> <p>Modificările contractului de finanțare cu anexele aferente se datorează exclusiv replanificării activităților în contextul prelungirii perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2023.</p> <p>Modificările nu afectează scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile</p>

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	x	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	x	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.		x
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 2, PI 2.1	x	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	x	
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	NA	

**Concluzie:** In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de beneficiar inregistrata la OI cu nr. 234706/27.01.2023, propunem prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 4 luni, respectiv intre data de 28.02.2023 pana la data de 30.06.2023 (in cazul aprobarii favorabile).

Aprobat:	Avizat	Avizat Șef	Întocmit
Director Interimar OI ADR Nord-Vest	Consilier Juridic	Dep. DMP POR	Ofițer monitorizare
Ramona Maria ADRUDEAN Semnătura:	Tudor PICIU Semnătura:	Viorel BOCA Semnătura:	Alexandru TUDOR Semnătura
Data:	Data: 08.02.2023	Data: 08.02.2023	Data: 08.02.2023

# Solicitare act aditional

**Cod SMIS: 124372**

**Titlu Proiect: Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita**

**Catre: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)**

Stimată doamnă/stimate domn,

Vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu modificarea cererii de finanțare pentru cod SMIS 124372, aflată în status Cu act adițional, din următoarele considerente:

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, până în data de 31 iulie 2023.

Urmare a fluctuațiilor aparute în perioada de implementare a proiectului, precum și solicitarea din partea executantului SC RECORD SRL de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor aferente proiectului, precum și modificările legislative, generate de aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, durata de implementare rămasă nu este suficientă în vederea derulării lucrărilor de execuție.

Astfel, în baza 9 „Modificări și completări”, alin. (2) din contractul de finanțare nr. 5288/09.04.2020 și având în vedere situația prezentată mai sus, vă rugăm să acceptați propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, până în data de 31 iulie 2023.

## **Secțiunile Cererii de finanțare supuse modificării:**

Vă rugăm să deblocați următoarele secțiuni, necesare pentru încărcarea documentelor justificative: Context, Activități previzionate, Buget, Graficul de rambursare.

Cocesișu Liliana

## **Concluzie clarificare:**

Menționăm că modificarea intervenită nu afectează scopul proiectului, rezultatele estimate sau bugetul acestuia și se realizează în conformitate cu art. 9 „Modificări și completări”, alin. (2) al contractului de finanțare.





## Program Operațional Regional

**Apel: POR/208/4/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă**

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

*Proiect: cod SMIS 124372 - Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița*

## Solicitarea de clarificare 20

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU

### Contractare

Referitor la solicitarea Dvs de act adițional înaintată prin aplicația MySMIS, înregistrat la OI ADR Nord-Vest cu nr.234703/27.01.2023 de modificare a contractului de finanțare vă rugăm să operați modificările/actualizările necesare în următoarele secțiuni:

- Activități previzionate – secțiune deblocat ;
  - Buget – Plan anual de cheltuieli – secțiune deblocat ;
  - Graficul de rambursare – secțiune deblocat ;
  - Context - secțiune deblocat cu posibilitate de atașare documente
- În cadrul secțiunii Context se vor atașa, în format fișier pdf semnat, următoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificărilor solicitate;
  - Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată ;
  - Documente justificative care stau la baza solicitării dvs;

**Secțiunea a fost deblocată .**

**Se permite atașarea de documente.**

### Solicitant

### Atribute proiect

### Complementaritate finanțări ant.

### Responsabil de proiect



**Persoană de contact**

---

**Capacitate solicitant**

---

**Localizare proiect**

---

**Obiective proiect**

---

**Context**

---

Vă rugăm să actualizați în conformitate cu modificările solicitate;

- Context - secțiune deblocat - cu posibilitate de atașare documente

În cadrul secțiunii Context se vor atașa, în format fișier pdf semnat, următoarele:

- Memoriul justificativ privind necesitatea modificărilor solicitate;

- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;

- Documente justificative care stau la baza solicitării dvs;

**Secțiunea a fost deblocată.**

**Se permite atașarea de documente.**

**Justificare**

---

**Grup țintă**

---

**Sustenabilitate**

---

**Relevant**

---

**Riscuri**

---

**Principii orizontale**

---



---

**Metodologie**

---

---

**Descrierea investitiei**

---

---

**Descriere tehnic a proiectului**

---

---

**Maturitatea proiectului**

---

---

**Rezumat revizuirii aplicatie**

---

---

**Indicatori prestabiliti**

---

---

**Indicatori suplimentari proiect**

---

---

**Plan de achizitii**

---

---

**Resurse umane implicate**

---

---

**Resurse materiale existente**

---

---

**Rezultate asteptate**

---

---

**Activități previzionate**

---

Vă rugăm să actualizați în conformitate cu modificările solicitate;

Secțiunea a fost deblocată.

---

**Buget - Activități și cheltuieli**

---



---

**Buget - Plan anual de cheltuieli**

---

V rug m s actualiza i în conformitate cu modific rile solicitate;

**Sec iunea a fost deblocat .**

---

**Buget - Amplasament**

---

---

**Buget - Câmp de interventie**

---

---

**Buget - Form de finantare**

---

---

**Buget - Tip teritoriu**

---

---

**Buget - Activitate economic**

---

---

**Buget - Obiectiv tematic**

---

---

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

---

---

**Graficul de rambursare**

---

V rug m s actualiza i în conformitate cu modific rile solicitate;

**Sec iunea a fost deblocat .**

V rug m s actualiza i în conformitate cu modific rile solicitate;

Termen de raspuns: 5 zile.

Persoane de contact:

Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,  
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468  
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS  
tel: 0264431550 int 48;  
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Alexandru Tudor



Ofi er de monitorizare

Viorel Boca  
Sef DMP  
Directia Implementare POR

**Semnatura:**

*Tudor Alexandru*

124372	Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita	MUNICIPIUL BISTRIȚA	01 Feb 2023 10.15.15	Cod apel: POR/208/4/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă	31-08-2018 10.00.00	Neînregistrat	Răspuns clarificare post-contractare
--------	---	---------------------	----------------------	---	---------------------	---------------	--------------------------------------

NR. ADR NV: 235272/01.02.2023



## Program Operațional Regional

**Apel: POR/208/4/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă**

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

*Proiect: cod SMIS 124372 - Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița*

## Solicitarea de clarificare 21

Stimate Domn,

Schimbare parteneriat: NU

### Contractare

Referitor la solicitarea Dvs de Act adițional înaintat prin aplicația MySMIS, înregistrat la OI ADR Nord-Vest cu Nr.234706/27.01.2023, de modificare a contractului de finanțare și răspunsurile la clarificări nr.235272/01.02.2023 vă rugăm să operați modificările/actualizările necesare în următoarele secțiuni:

- Activități previzionate – secțiune deblocat ;
  - Buget – Plan anual de cheltuieli – secțiune deblocat ;
  - Graficul de rambursare – secțiune deblocat ;
  - Context - secțiune deblocată cu posibilitate de atașare documente
- În cadrul secțiunii Context se vor atașa, în format fișier pdf semnat, următoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificărilor solicitate referit;
  - Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;
  - Documente justificative care stau la baza solicitării dvs;

**Secțiunea a fost deblocată .**

**Se permite atașarea de documente.**

### Solicitant

### Atribute proiect

### Complementaritate finanțări ant.



**Responsabil de proiect**

---

**Persoană de contact**

---

**Capacitate solicitant**

---

**Localizare proiect**

---

**Obiective proiect**

---

**Context**

---

Vă rugăm să actualizați în conformitate cu modificările solicitate;

- Context - secțiune deblocată cu posibilitate de atașare documente

În cadrul secțiunii Context se vor atașa, în format fișier pdf semnat, următoarele:

- Memoriul justificativ privind necesitatea modificărilor solicitate referit;
- Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată;
- Documente justificative care stau la baza solicitării dvs;

**Secțiunea a fost deblocată.**

**Se permite atașarea de documente.**

**Justificare**

---

**Grup țintă**

---

**Sustenabilitate**

---

**Relevant**

---

**Riscuri**

---





**Principii orizontale**

---

**Metodologie**

---

**Descrierea investitiei**

---

**Descriere tehnic a proiectului**

---

**Maturitatea proiectului**

---

**Rezumat revizuirii aplicatie**

---

**Indicatori prestabiliti**

---

**Indicatori suplimentari proiect**

---

**Plan de achizitii**

---

**Resurse umane implicate**

---

**Resurse materiale existente**

---

**Rezultate asteptate**

---

**Activități previzionate**

---

Vă rugăm să actualizați în conformitate cu modificările solicitate;

Secțiunea a fost deblocată .



**Buget - Activități și cheltuieli**

---

**Buget - Plan anual de cheltuieli**

---

Vă rugăm să actualizați în conformitate cu modificările solicitate;

**Secțiunea a fost deblocată.**

**Buget - Amplasament**

---

**Buget - Câmp de intervenție**

---

**Buget - Formă de finanțare**

---

**Buget - Tip teritoriu**

---

**Buget - Activitate economică**

---

**Buget - Obiectiv tematic**

---

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

---

**Graficul de rambursare**

---

Vă rugăm să actualizați în conformitate cu modificările solicitate;

**Secțiunea a fost deblocată.**

Vă rugăm să operați modificările/actualizările necesare.

Termen de răspuns: 3 zile.

Persoane de contact:

Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,  
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468  
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS  
tel: 0264431550 int 48;  
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro



Alexandru Tudor  
Ofi er de monitorizare

Viorel Boca  
Sef DMP  
Directia Implementare POR

**Semnatura:**

*Tudor Alexandru*

124372	Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita	MUNICIPIUL BISTRITA	07 Feb 2023 12:20:26	Cod apel. POR/208/4/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă/5/Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă	31-08-2018 10:00:00	Neînregistrat	Răspuns clarificare post-contractare
--------	---	---------------------	----------------------	---	---------------------	---------------	--------------------------------------

NR. ADR NV: 235875/07.02.2023



**DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ**  
**SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR**  
**NR. 12503/07.02.2023**

**Către:** Agentia de Dezvoltare Regionala ADR NV CLUJ  
**În atenția:** Dl. Alexandru Tudor, Ofițer de monitorizare  
**Referitor la:** Raspuns solicitare clarificari 21/06.02.2023 solicitare Act  
Aditional nr. 4, având ca obiect prelungirea perioadei de  
implementare a proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul  
Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita" COD SMIS 124372.

Urmare a solicitarilor de clarificari nr. 21/06.02.2023, referitor la solicitarea de Act  
aditional nr. 4, având ca obiect prelungirea perioadei de implementare a contractului  
de finantare nr. 5288/09.04.2020 cu 4 luni, până în data de 30.06.2023, va  
transmitem urmatoarele:

- Memoriul justificativ cu privire la modificarea solicitata si motivele  
care stau la baza acesteia
- Documente justificative aferente care stau la baza solicitarii
- Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plată actualizat.

Au fost actualizate urmatoarele sectiuni: Activitati previzionate, Buget- Plan anual de  
cheltuieli si Grafic de rambursare.

Documentele justificative sunt incarcate in sectiunea Context.

Director Executiv  
Liliana Coceșiu

Sef Serviciu  
Radu Rus

## MEMORIUL JUSTIFICATIV

cu privire la modificarea solicitată și motivele care stau la baza acesteia

Primăria municipiului Bistrița derulează în perioada 01.03.2015 – 28.02.2023, proiectul "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița" COD SMIS 124372 aferent contractului de finanțare nr. 5288/09.04.2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5. - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Urmare a fluctuațiilor aparute în perioada de implementare a proiectului din punctul de vedere al modificărilor legislative în domeniul construcțiilor, respectiv aplicarea prevederilor OUG 15/2021, *privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe*, precum și aplicarea OUG 64/2022 *privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile*, durata de implementare rămasă nu este suficientă în vederea derulării lucrărilor de execuție, precum și a corelării decontărilor ocazionate de aplicarea prevederilor OUG 64/2022.

Prin Actul adițional nr. 6/15.07.2022 la Contractul nr. 144/L/18.12.2020 se prelungește durata de execuție a lucrărilor cu 3 luni, până la data de 30.11.2022 și ajustarea prețului contractului în baza formulei de ajustare prevăzută la art. 17, alin.(8) , lit.a.1) din O.U.G. 64/2022.

Prezentul act adițional este transmis spre verificare ADRNV. Urmează Inițierea actului adițional în vederea actualizării bugetului proiectului, conform OUG 64/2022.

1 Conform Actului adițional nr. 3/19.09.2022 la Contractul de finanțare nr. 5288/09.04.2020, termenul de finalizare a implementării este 28.02.2023.

2 Conform Actului adițional nr. 8/ 10.01.2023 la Contractul nr. 144/L/18.12.2020, durata de execuție a lucrărilor se prelungește până la data de 21.02.2023.

Astfel, în baza 9 „Modificări și completări”, alin. (2) din contractul de finanțare nr. 5288/09.04.2020 și având în vedere situația prezentată mai sus, vă rugăm să acceptați propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu **4 luni, până în data de 30.06.2023**, esalonată astfel:

- martie – mai 2023, 3 luni necesare pentru:
  - incheierea Actului aditional pentru modificarea bugetului proiectului conform, art. 12 din OUG 64/2022, urmare a finalizarii procesului de verificare a Actului aditional nr. 6/15.07.2022 la Contractul nr. 144/L/18.12.2020.
  - Finalizarea probelor la echipamente si instalatii, urmare a incheierii contractelor de furnizare de energie electrica si a gazelor naturale, contracte incheiate in perioada de executie a lucrarilor.
  - Realizarea receptiei lucrarilor si intocmirea procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.
- iunie 2023, 1 luna necesara realizarii serviciilor ocazionate de finalizarea proiectului, respectiv Informare si publicitate, Audit financiar, depunerea si decontarea Cererii de rambursare finală.

In urma prelungirii perioadei de implementare, durata acesteia va creste de la 96 de luni la 100 luni. Modificarile propuse nu afecteaza eligibilitatea proiectului (referitor la termenul maxim pentru implementare stabilit in ghidul specific de finantare: 31.12.2023), bugetul proiectului, obiectivele, rezultatele si indicatorii, referindu-se exclusiv la prelungirea perioadei de implementare.

Anexăm ca documente justificative urmatoarele:

- Actul aditional nr. 8/10.01.2023, la Contractul nr. 144/L/18.12.2020 insotit de Nota justificativa si Adresa nr. 15/05.01.2023
- Actul aditional nr. 6/15.07.2022, la Contractul nr. 144/L/18.12.2020, OG64/2022
- Anexa 4- Graficul cererilor de rambursare/plată actualizat;
- Grafic de executie actualizat.
- Adresa nr. 622/04.01.2023
- Adresa ANRE nr. 8472/17.01.2023
- Adresa Directia Tehnica nr. 1210 / 06.01.2023
- Adresa DELGAZ Grid nr. 105/22.12.2022

Cu stimă,

Director Executiv  
Liliana Coceşiu

Sef Serviciu  
Radu Rus

O.D./1 ex.



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA**

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Nr. 1210 / 06.01.2023

**Pentru: DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ**  
**De la: DIRECȚIA TENHNICĂ – SERVICIUL INVESTIȚII CLĂDIRI**  
**Obiect: ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” mun. Bistrita**  
**Pagini: 1**

Prin proiectul de reabilitare si modernizare s-a realizat și suplimentarea de putere electrică respectiv suplimentarea de gaz natural conform noilor consumatori, în consecință au fost reziliate contractele de furnizare a energiei electrice si a gazelor naturale cu societatea EON Energie România SA, urmând să fie încheiate noi contracte de furnizare a energiei electrice si gaze naturale la finalizarea lucrărilor.

La finalizarea lucrarilor, a căror dată este 10.01.2023, ne-am adresat mai multor furnizori de energie electrică si gaze naturale care au refuzat să încheie contracte noi. Prin adresa nr. 622/04.01.2023, Primaria Municipiului Bistrita a cerut sprijin Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) în vederea încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice si gaze naturale pentru Liceul Tehnologic de Servicii din Municipiul Bistria, B-dul Republicii, Nr.41, cu un furnizor de ultimă instanță.

Menționăm faptul că in lipsa energiei electrice si a gazului natural nu se pot finaliza lucrările de execuție la obiectivul mai sus amintit pe motiv că nu se pot realiza probele la echipamentele si instalațiile aferente, iar din cauza umidității ridicate nu se poate monta mobilierul prevăzut in atelierele de bucătărie, ospătărie, cofetărie, respectiv nu se poate monta tarchetul de protecție prevăzut la pereții din holuri si ușile din MDF din corpul nou de clădire.

Având în vedere cele menționate vă rugăm să solicitați prelungirea contractului de finantare cu cel puțin 120 de zile.

DIRECTOR EXECUTIV,  
IVAȘCU LIA

ȘEF SERV. INVESTIȚII CLĂDIRI,  
POPESCU MIHAELA





**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA**

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Nr. 622 / 04.01.2023

**Pentru: AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI**

str. Constantin Nașcu nr. 3, sect. 2, București, cod postal 020995

**De la:** Primăria Municipiului Bistrița

**Obiect: Solicitare preluare consumatorului Liceul de Tehnologic de Servicii din Municipiul Bistrița de către Furnizorul de Ultimă Instanță**

Stimate domnule președinte Dumitru Chiriță

Vă prezentăm următoarea situație și vă rugăm să ne sprijiniți în rezolvarea următoarei problemei:

Începând din anul 2020 Municipiul Bistrița a derulat lucrări de reabilitare a Liceului Tehnologic de Servicii, lucrări finanțate prin POR.2014–2022. Pe perioada realizării lucrărilor au fost reziliate contractele de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale cu EON Energie Romania SA, urmând să fie încheiate noi contracte de furnizare a energiei electrice și gaz naturale la finalizarea lucrărilor. În cadrul proiectului s-a realizat și suplimentarea de putere electrică necesară conform noilor consumatori.

La finalizarea lucrărilor, a căror recepție este planificată la data de 10.01.2023, ne-am adresat mai multor furnizori și nu am reușit să încheiem contracte de furnizare a energiei electrice și gaze naturale, motiv pentru care suntem în situația de a nu putea finaliza proiectul finanțat prin POR și a relua cursurile în unitatea de învățământ.

Vă rugăm să ne sprijiniți cu încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice și gaze naturale pentru Liceul de Tehnologic de Servicii din Municipiul Bistrița, B-dul. Republicii, nr.41.

Anexăm avizul tehnic de racordare la rețeaua electrică nr. 6050211004383/ 29.10.2021 și procesul verbal de recepție a lucrărilor realizate printr-o societate atestată ANRE.

Persoană de contact Cioșan Marius tel. 0743/371.331

Vă mulțumim pentru sprijin.

Primar,  
IOAN TURC



2 ex/IL  
Întocmit:



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI  
CABINET VICEPREȘEDINTE



Responsabil contract  
D-nul Căsan Marius  
28.01.2023

Nr. înregistrare: 3472, 17.01.2023  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA  
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

INTRARE 6

18, IAN. 2023

Către,  
Societatea PREMIER ENERGY S.R.L.  
În atenția domnului Jose Martin GARZA - Administrator

Spre știință,

Număr înregistrare 5486  
Nr. file 03

Societatea DELGAZ GRID S.A.  
Doamnei Teona OLTEAN – Director Politici de Reglementare

SNTGN TRANSGAZ S.A.  
Domnului Ion STERIAN - Director General

Primăria Municipiului Bistrița (Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița)  
Domnului Ioan TURC – Primar  
[primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro)

Stimate domnule Administrator,

Având în vedere:

- adresa nr. 622/04.01.2023, înregistrată la ANRE cu nr. 3028/09.01.2023, prin care Primăria Municipiului Bistrița a solicitat preluarea de către furnizorul de ultimă instanță a locului de consum Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița, situat în localitatea Bistrița, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Bistrița - Năsăud;
- adresa societății Delgaz Grid S.A. nr. 1299/10.01.2023, în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale la care este racordat locul de consum, transmisă în data de 12.01.2023 prin e-mail și înregistrată la ANRE cu nr. 6352/13.01.2023, prin care ne comunică faptul că „(...) locul de consum situat în Bistrița, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Bistrița - Năsăud, (...) identificat cu C.I.C. DEG0369825 a avut contract activ cu furnizorul E.ON Energie România până la data de 01.08.2021 în baza solicitării primite de la furnizor prin care solicită rezilierea contractului (Anexa 1).  
În data de 12.11.2021, beneficiarul locului de consum în speță a transmis solicitarea de demontare a contorului, motivul fiind reabilitare clădire (Anexa 2).  
Până la prezenta adresă nu s-a transmis din partea unui furnizor solicitare de încheiere contract de distribuție și menționăm că contorul este demontat din instalație și nu are verificarea instalație de utilizare efectuată în termen.”;
- faptul că demersurile pentru găsirea unui furnizor de gaze naturale pentru locul de consum menționat nu s-au concretizat.

în temeiul prevederilor din *Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale*, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 173/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*, respectiv ale:

- art. 22 alin. (2), potrivit căruia „(2) Un loc de consum poate fi în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), ca de exemplu, dar fără a se limita la aceasta, pentru punerea în funcțiune a unui nou loc de consum pentru care clientul final nu își găsește un furnizor. Astfel de cazuri sunt identificate de către ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanții la piața de gaze naturale (clienți finali, furnizori, OR etc.)”;
- art. 23 lit. g), potrivit căruia „Data preluării de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă este, după caz: (...) g) data identificată de către ANRE, în cazul locurilor de consum aflate într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2)”;
- art. 24 alin. (2) lit. h), potrivit căruia „FUI are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale în regim de UI, după cum urmează: (...) f) pe o durată stabilită de către ANRE, în cazul locului de consum aflat într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), acesta fiind preluat la solicitarea ANRE”;
- art. 38, potrivit căruia „În cazul apariției situației prevăzute la art. 22 alin. (2), locurile de consum în cauză vor fi preluate de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, în funcție de specificul situației identificate”;
- art. 49, potrivit căruia, „(1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), în cel mai scurt timp după identificarea situației, ANRE transmite către FUI stabilit conform art. 38 și către OR, precum și către FA, dacă este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de consum al clientului final, precizând termenele și condițiile specifice de preluare a acestuia de către FUI.  
(2) FUI are obligația de a transmite clientului preluat informarea de preluare și către OSD solicitarea de includere în mod corespunzător a acestuia în contractul de distribuție încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4), cu respectarea precizărilor ANRE din notificarea prevăzută la alin. (1).”;
- art. 56, potrivit căruia, „Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienților preluați, care sunt amplasate în zona sa de operare. Costurile gazelor naturale livrate și ale serviciilor reglementate aferente clienților preluați vor fi suportate de către aceștia, prin intermediul prețurilor aplicate de FUI. În cazul în care contractul pentru prestarea SR este încheiat între OR și clientul preluat, costurile serviciilor reglementate sunt suportate de către clientul preluat prin intermediul tarifelor reglementate aplicate de OR”;

și luând în considerare faptul că, prin Decizia președintelui ANRE nr. 1617/14.09.2022, societatea PREMIER ENERGY S.R.L. a fost desemnată în calitate de furnizor de ultimă instanță de gaze naturale.

prin prezenta, vă notificăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 38 și ale art. 49 din *Regulament* societatea PREMIER ENERGY S.R.L. a fost stabilită de ANRE să preia, în calitate de furnizor de ultimă instanță de gaze naturale, locul de consum Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița, situat în localitatea

Bistrița, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Bistrița - Năsăud, începând cu data reluării de către operatorul de distribuție a alimentării cu gaze naturale la locul de consum și până la intrarea în vigoare a unui contract de furnizare a gazelor naturale concurențial încheiat de către clientul final, dar nu mai mult de 12 luni de la data preluării.

În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii prezentei informări, societatea DELGAZ GRID S.A. va transmite societății PREMIER ENERGY S.R.L. și spre știință ANRE datele și informațiile disponibile din anexa nr. 3 la *Regulament* referitoare la locul de consum al Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița .

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea de la societatea DELGAZ GRID S.A. a informațiilor aferente locului de consum, societatea PREMIER ENERGY S.R.L. va transmite Liceului Tehnologic de Servicii Bistrița contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, în vederea semnării acestuia.


Totodată, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din *Regulament*, *"FUI are obligația de a transmite clientului preluat informarea de preluare și către OSD solicitarea de adiționare în mod corespunzător a contractului de distribuție încheiat conform prevederilor art. 25 alin. (4), cu respectarea precizărilor ANRE din notificarea prevăzută la alin. (1)."*

De asemenea, societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator în sistemul căruia este racordat locul de consum al clientului final pe care societatea PREMIER ENERGY S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanță de gaze naturale, are obligația să îl preia, trebuie să pună la dispoziția FUI orice alte date sau documente aferente clientului preluat care îi sunt necesare îndeplinirii obligațiilor conform prevederilor legislației în vigoare.

Cu stimă,

Vicepreședinte

Zoltan NAGY - BEGE









Nr. inreg. J06/105/1991, C.I.F. RO562467, C.S. 350 000 lei  
Banca Transilvania, RO23 BTRL 0060 1202 G284 86XX  
420132 Bistrita, Str.Subcetate, Nr.10C, Jud.Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263/232.746; Fax: 0263/216.874; Mobil 0733.900.321  
web: [www.recordbistrita.ro](http://www.recordbistrita.ro); email: [record@recordbistrita.ro](mailto:record@recordbistrita.ro)



Catre:	Ing. Ciosan Marius	De la:	Ing. Sirlincan Ioan-Cristian
To :		From:	
Firma:	MUNICIPIUL BISTRITA	Firma:	SC RECORD SRL
Company:	DIRECTIA TEHNICA – SERVICIUL INVESTITII CLADIRI	Company:	
Fax:	0263231046	Nr.pag:	2
		No.pages:	
Tel:	0263223923 / 0263224706	Nr.inreg:	15/05.01.2023
		Ref.:	Proiectare( PAC+PT+CS+DE)+asistenta Ref: tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia lucrarilor la obiectivul de investitii: „Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, municipiul Bistrita” Contrat nr. 144/L/18.12.2020
		Subject:	Solicitare prelungire contract
		Subject:	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRITA  
SERVICIUL RELATII PUBLICE  
INTRARE 1  
09. IAN. 2023  
1633  
Număr înregistrare  
Nr. file  
E-mail:

Sera. înm. clădirii  
d-na Popescu  
09.01.2023

Resp. contract  
d-nul Ciosan Marius  
lfu

☒ Urgent ☒ De analizat/For review ☐ Va rog raspuns/Please reply ☐ Va rog distrugeti docun/please recycle

Prin prezenta, vă informăm cu privire la stadiul lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, municipiul Bistrița”.

Având în vedere existența unor motive obiective, care nu se datorează Antreprenorului, vă informăm că obiectivul de investiție nu poate fi finalizat la data de 10.01.2023 și vă solicităm modificarea termenului de finalizare a lucrărilor astfel: în 15 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziție a utilităților, din următoarele motive:

- Până la data curentă, Municipiul Bistrita nu a pus la dispoziția Antreprenorului racord la utilitățile de energie electrică și gaze naturale.
- Instalația de energie electrică este finalizată și nu este pusă în funcțiune.
- Instalatia de utilizare a gazelor naturale este finalizată si nu este pusa in functiune desi Procesul verbal de recepție tehnică instalație de utilizare nr.105 din 22.12.2022 și Cererea de solicitare a programării în vederea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale și a documenteleor aferente a fost transmisă către DELGAZ GRID in data de 22.12.2022.
- Din cauza faptului că nu este pusa in functiune instalatia de gaze naturale si instalatia electrica, urmatoarele lucrări nu pot fi finalizate:

\* montare tapet PVC

\*montare uși MDF

- \* montaj aparatură electronică
- \* efectuare probe instalație electrică și aparatură electrică si instalatii curenti slabi
- \*efectuare probe instalații termice și sanitare
- \*efectuare probe instalație de ventilație cu recuperare de căldură

Vă rugam sa avizați favorabil solicitarea noastră.

Cu stimă,  
Administrator  
Șirlincan Cristian



Nr. înregistrare..... 105 .....

Data ..... 22 / 12 / 2022.....

Aceste informații se completează de către operator economic autorizat

Nr. înregistrare.....

Data .....

Aceste informații se completează de către Delgaz Grid SA**Cerere de solicitare a programării în vederea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale**

Subsemnatul (nume, prenume) **Cîmpan Andrei-Calin**....., reprezentant legal al  
(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE) **SC Dianova Instal SRL**....., cu sediul în  
localitatea **Bistrita**..... strada ..... **Aleea Heniu**..... nr. ....**2**.....  
ap. ....**1**..... sc. ....**A**..... etaj ..... cod postal ..... județul **Bistrita Nasaud**.....,  
telefon .....**0263218582**....., fax ....., e-mail **office@dianovainstal.ro**

vă solicităm programarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale executată în **imobilul amplasat în:**

localitatea ..... **BISTRITA** .... strada ..... **REPUBLICII** ... nr. **41**. ap. .... sc. .... etaj .....  
cod postal ..... județul ..... **BN** ....., beneficiar (nume, prenume) ..... **LICEUL TEHNOLOGIC SERVICII** ...  
POD ..... cod loc de consum ..**5000383482**... număr Aviz Tehnic de Racordare/Notificare .... **212962288/14.04.2021** ....  
(informațiile privind POD, cod loc de consum și nr. Avizului Tehnic de Racordare/Notificare se regăsesc în Avizul Tehnic de Racordare/Notificare)

Instalația de utilizare a gazelor naturale cupresiunea egală sau mai mică de  $10 \cdot 10^5$  Pa (10 bari), respectiv  $p \leq 10 \cdot 10^5$  Pa (10 bari)  
a fost executată în baza Proiectului Tehnic numărul .. **68** ..... din data de **22.12.2022** verificat de verificator de proiecte atestat (nume și  
prenume) ... **Cimpan Andrei Calin** .... atestat numărul **10037** ,  
și a fost recepționată tehnic la data de .... **22.12.2022** ..... cu Procesul-Verbal de Recepție Tehnică nr. **105** ./data ... **22.12.2022** .

**Pentru situațiile în care beneficiarul care a obținut Avizul Tehnic de Racordare/Notificarea pentru alimentarea unui loc de consum a vândut (înstrăinat) imobilul, noul deținător trebuie să se adreseze operatorului de distribuție Delgaz Grid cu o nouă cerere de racordare, pentru a se putea realiza punerea în funcțiune a instalației pe numele noului deținător al locului de consum.**

Anexăm prezentei cereri următoarele documente în original:

- Procesul-Verbal de Recepție Tehnică** a instalației de utilizare a gazelor naturale cupresiunea egală sau mai mică de  $10 \cdot 10^5$  Pa (10 bari), respectiv  $p \leq 10 \cdot 10^5$  Pa (10 bari) și **Procesul-Verbal de lucrări ascunse**, dacă este cazul;
- Schema izometrică a instalației de utilizare a gazelor naturale** cupresiunea egală sau mai mică de  $10 \cdot 10^5$  Pa (10 bari), respectiv  $p \leq 10 \cdot 10^5$  Pa (10 bari); aceasta se transmite doar în situația solicitării programării la operatorul de distribuție;
- Documentul** primit de la beneficiar emis de furnizorul de gaze naturale, care atestă existența unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru imobilul menționat mai sus, încheiat cu beneficiarul; acest document se prezintă doar în situația în care este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;
- Dovada achitării tarifului aferent punerii în funcțiune** a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Documentele originale prevăzute anterior sunt prezentate operatorului de distribuție, de către executant, la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale:

- la locul de consum, în situația în care se montează echipamentul/sistemul de măsurare a gazelor naturale;
- la sediul operatorului de distribuție, în situația în care nu este necesară montarea echipamentului/ sistemului de măsurare a gazelor naturale. Acesta se transmite prin e-mail sau prin canale electronice puse la dispoziție.

**Programarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale este condiționată de existența unui contract de distribuție. Acesta este încheiat între furnizor și operatorul de distribuție, la solicitarea furnizorului.**

Operator economic autorizat ANRE ..... **SC DIANOVA INSTAL SRL** .....

Reprezentant legal (nume, prenume) ..... **CIMPAN ANDREI CALIN** .....

Data ..... **22.12.2022** .....

DEGR G P14-F1, ed.1



 <b>DIANOVA INSTAL</b>		 
Cod Unic de Inregistrare: RO 16523677 Nr. Reg. Com. : J06/444/2004 Banca: ING Bank Cont LEI : RO64 INGB 0024 0000 5022 8911 Cont Euro: RO13 INGB 0024 0000 5022 0711	Bistrita, str. Aleea Heniu, Nr. 2/A/1, jud B-N <a href="http://www.dianovainstal.ro">www.dianovainstal.ro</a> <a href="mailto:office@dianovainstal.ro">office@dianovainstal.ro</a> Tel: 0263218582 Fax: 0263235739	Membru al Federației CISQ   RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 BS OHSAS 18001 Sistem Integrat Certificat

**PROCES-VERBAL**  
de recepție tehnică instalație de utilizare  
**Nr. 105 din 22.12.2022**

Semnatarii prezentului proces verbal, încheiat astăzi, ziua 22, luna 12, anul 2022, cu ocazia efectuării recepției tehnice a instalației de utilizare gaze naturale, executată la imobilul din localitatea **BISTRITA**, str. **REPUBLICII**, Nr. **41**, județul/sectorul **BN**, codul poștal ....., am constatat următoarele:

1. Proiectul tehnic nr. **68 / 22.12.2022** a fost întocmit de **DIANOVA INSTAL SRL** prin instalatorul autorizat **Bujor Stefan**, Legitimăție PGIU nr. **109200454**;
2. Proiectul tehnic nr. **68 / 22.12.2022**, realizat de **Dianova Instal SRL**, verificat de **Cimpan Andrei Calin** posesor al atestatului nr. **10037** ig;
3. Execuția lucrării a fost realizată de **Dianova Instal SRL** sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuția **Cimpan Alexandru**, legitimăție ANRE EGIU nr. **409201490**;
4. Lucrarea este realizată cu următoarele materiale:
  - a. - material tubular OL si PE, lungime totală **11.0** metri din care:
 

**0.0** metrii cu diametrul: (mm/inch), pozat **subteran** achiziționat de către SC **DIANOVA INSTAL SRL** de la furnizorul, conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. din data de -.

**11.0** metrii cu diametrul **teava otel 2" = 11.0 m**, (mm/inch), pozat **suprateran** achiziționat de către SC **DIANOVA INSTAL SRL** de la furnizorul **Romstal imex srl**, conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. **1037024918** din data de **20.10.2022**
  - b. fittinguri (curbe, coturi, teuri) din OL, în număr total de **8.0 buc**, din care: **cot 2" = 7.0 buc, teu 2" = 1.0 buc**, achiziționate de către SC **DIANOVA INSTAL SRL** de la furnizorul **Black Sea Suppliers SRL** conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. **59038** din data de **24.06.2022**.
  - c. armături de închidere tip sfera din ol, în număr total de **2.0 buc**, din care: **rob 2" = 2.0 buc**, achiziționate de către **DIANOVA INSTAL SRL** de la furnizorul **Black Sea Suppliers SRL**, conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. **58248** din data de **18.03.2022**.
  - d. detector de gaz metan având limita inferioară de detecție de **2.0% CH4** în aer achiziționat de către SC **DIANOVA INSTAL SRL** de la furnizorul **ADECRIIS GROUP SRL**, conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. **3756** din data de **02.05.2022**.
5. Instalația de utilizare este realizată pentru următoarele puncte de consum:
  - a. **2 BUC Centrala cu un debit instalat de 19 m<sup>3</sup>/h.**, achiziționat de către beneficiar de la furnizorul conform fisei de verificare, conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr din data de -

6. Instalația de utilizare a fost încercată la probele de presiune, cu aer de către **Cimpan Alexandru**, legitimăție nr. **409201490**, valabilă până la data de **17.11.2025**, după cum urmează:

**Instalația de utilizare pozată subteran:**

- proba de rezistență la 2 bar, timp de 1 ore;
- proba de etanșeitate la 1 bar, timp de 24 ore.

**Instalația de utilizare pozată suprateran:**

- proba de rezistență la 1 bar, timp de 1 ore;
- proba de etanșeitate la 0,2 bar, timp de 24 ore.

Rezultatul probelor de presiune este admis.

7. Conducta din oțel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire și vopsire.

-

-

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor alimentare cu gaze naturale, aprobate de ANRE și declară admisă recepția tehnică a instalației de utilizare.

 <b>DIANOVA INSTAL</b>		 
Cod Unic de Inregistrare: RO 16523677 Nr. Reg. Com. : J06/444/2004 Banca: ING Bank Cont LEI : RO64 INGB 0024 0000 5022 8911 Cont Euro: RO13 INGB 0024 0000 5022 0711	Bistrita, str. Aleea Heniu, Nr. 2/A/1, jud B-N <a href="http://www.dianovainstal.ro">www.dianovainstal.ro</a> <a href="mailto:office@dianovainstal.ro">office@dianovainstal.ro</a> Tel: 0263218582 Fax: 0263235739	Membru al Federației CISQ  <b>RINA SIMTEX</b> ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 · ISO 14001 BS OHSAS 18001 Sistem Integrat Certificat

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

**1. Responsabil tehnic cu execuția**

Nume și prenume **Cimpan Alexandru**, legitimație ANRE EGIU nr. **409201490**, valabilă până la data de **17.11.2025**, semnătura .....

**2. Sudor autorizat pentru polietilenă**

Nume și prenume **Cimpan Alexandru**, autorizație PE-HD, nr. **1007640**, poanson nr. **CA**, valabilă până la data de **26.11.2022** semnătura .....

**3. Sudor autorizat pentru oțel**

Nume și prenume ....., autorizație ....., nr. ...., poanson nr. ...., valabilă până la data de ....., semnătura .....

**4. Specialiști în domeniu (instalatori autorizați ANRE invitați de beneficiar, după caz)**

Nume și prenume ....., Legitimație ANRE nr. ...., gradul ..., valabilă până la data de ....., semnătura ...

**Beneficiarul a luat la cunoștință de:**

- obligația ce îi revine cu privire la înlocuirea racordului flexibil montat în instalația de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform recomandărilor producătorului acestuia.
- obligația ce îi revine cu privire la înlocuirea detectorului de gaze naturale conform recomandărilor producătorului acestuia.
- obligația ca orice modificare adusă ulterior instalației de utilizare recepționate să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de către ANRE,

Beneficiar

**LICEUL TEHNOLOGIC SERVICII**

.....  
(nume și prenume, semnătură)



Nume prenume solicitant: **LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII**  
Adresa: **loc. Bistrita, str. Republicii, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud**

**Notificare nr: 212962288 din 14.04.2021**

Stimate solicitant,

DELGAZ GRID SA  
Acces la Rețea  
Pandurilor nr. 42  
540554 Tirgu Mureș  
delgaz.ro

Ca urmare a cererii de racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale nr. **212935491** din **25.03.2021** pentru imobilului din loc. **Bistrita, str. Republicii, nr. 41, , ap. - , județ Bistrița-Năsăud**, vă comunicăm că pentru capacitatea **40 m<sup>3</sup>/h**, nu este necesară emiterea avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție. În vederea alimentării cu gaze naturale a imobilului / obiectivului (cod loc consum **5000383482**), de la adresa mai sus menționată, vă transmitem următoarele informații:

- racordul (branșamentul) gaze naturale existent are lungimea **22,00 m**, diametrul **1,00 "**, capacitatea **35,00 m<sup>3</sup>/h**
- punctul de delimitare dintre instalația de racordare și instalația de utilizare este: **PR**
- măsurarea consumului de gaze naturale se va face prin: contor cu membrana deformabilă, tip **G25**, cu debitul maxim **40 m<sup>3</sup>/h**, dotat cu dispozitiv de corecție
- căderea de presiune pe contor: **1,50 mbar**
- presiunea de ieșire din postul de reglare: **0,025 bar**

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Manfred Paasch

Directori Generali  
Ferenc Csulak  
Mihaela Loredana Cazacu  
Adj.  
Anca Liana Evoie  
Adj.  
Petre Stoian  
Adj.

Sediul Central: Tirgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/2000

BRD  
IBAN:  
RO48BRDE270SV31337222700

Prezenta Notificare stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectul tehnic necesară/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale.

*Dimensionarea părților de instalație de utilizare comune care deserveșc mai multe apartamente dintr-un corp de clădire și/sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se efectuează luând în considerare debitul nominal și debitul ce poate fi utilizat în perspectivă.*


















DUDAȘU CRISTIAN ION  
ȘEF CENTRU OPERAȚIUNI REȚEA GAZ BISTRIȚA

Intocmit  
Irimia Ioan DODEA

*Csulak*





- |   |   |
|---|---|
|  | Instalatie de utilizare g. nat. nedimensionata  |
|  | Instalatie de utiliz. g. nat. existenta         |
|  | Instalatie de utiliz. g. nat. dezvoltarea       |
|  | Instalatie de utiliz. g. nat. protectia         |
|  | Centru voluntariate                             |
|  | Cos de firm pt. acceptarii cu gaze              |
|  | Regulatori cu candelă (flacără)                 |
|  | Conducta între sau subterana                    |
|  | Trecere prin ridic. cu tub de protectie din PVC |
|  | Rabiet cu corp tip cana                         |
|  | Atrazator cu corp tip cana                      |
|  | Aparatură                                       |
|  | Ceain instalatie centrala                       |
|  | Detector gaze                                   |
|  | Electroventilă                                  |
|  | Radier cu transformator incalzirii              |
|  | Clădire encușcare                               |

- Trecearea unui prim peret se va face cu tub de protecat din PVC
- Nu se vor racorda la aceiasi canal de fum sori utilizand combustibili diferiti
- Nu se va pune in functiune instalatia pina la respectarea conditiilor impuse in proiect
- Se vor monta detectoare de gaz



- Detectoarele automate de gaz se vor monta la max 30 cm de tavan.
- Electrovana se va proteji împotriva intemperiei si a prafului.
- La instalarea si alimentarea ansamblului detector automat gazo natural - electrovana se va respecta instructiunile producatorului.
- Consumatorul in calitate de proprietar al ansamblului detector de gaz natural - electrovana este obligat sa respecte indicatiile producatorului de deplasamente in ceea ce priveste mentenanta, interdictiile si activita-ti acestora.



VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMANTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA
<p>S.C. <b>Dianova Instal S.R.L.</b>  Bistrita, Aleea Hentiu, Nr. 2 Ap. 1</p>				<p>LICEUL TEHNologic DE SERVICII  Loc. BISTRITA, Str. REPUBLICII, Nr. 41,  Jud. BISTRITA-NASAUD</p>
SPECIFICATIE	NUME	SEMANTURA	Scara :	
SEF PROIECT	ing. Bujor S.			INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE Jud. BISTRITA-NASAUD
PROIECTANT	ing. Bujor S.			
DESENAT	ing. Bujor S.			PLAN PARTIER, IZOMETRIE SI INCADRARE IN ZONA
				Plansa Nr. :





**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA**

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud  
E-mail: [primaria@municipiulbistrita.ro](mailto:primaria@municipiulbistrita.ro) <http://www.primariabistrita.ro>  
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

**DIRECȚIA TEHNICĂ  
SERVICIUL INVESTIȚII CLĂDIRI  
Nr. 1970 / 10.01.2023**



**NOTĂ  
JUSTIFICATIVĂ**

Privind necesitatea modificării clauzelor contractuale din contractul de lucrări nr. 144/L/18.12.2020 **“Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de servicii, municipiul Bistrița”**.

Pentru obiectivul de investiții menționat, perioada de execuție a lucrărilor a fost de 12 luni de la obținerea autorizației de construire a lucrărilor, urmând a se finaliza la data de 21.05.2022. Prin actul adițional nr. 5 termenul de execuție a lucrărilor s-a prelungit cu 3 luni până la data de 21.08.2022 datorită lucrărilor neprevăzute aparute în urma săpăturilor la fundații. Prin actul adițional nr.6 a fost prelungit termenul de execuție a lucrărilor datorită intrării în vigoare a O.G.64, cu 3 luni până la data de 30.11.2022, iar prin actul adițional nr.8 termenul de execuție a lucrărilor s-a prelungit până la data de 10.01.2023, pe motiv că au apărut modificări în cadrul lucrărilor de execuție.

Prin adresa nr. 15/05.01.2023 transmisă de antreprenorul Record SRL și înregistrată la Primăria Mun. Bistrița cu nr.1633/09.01.2023, se solicită prelungirea termenului de execuție pe motiv că nu este pusă în funcțiune instalația de gaze naturale și instalația electrică fapt care duce la lipsa energiei electrice de putere, respectiv lipsa gazului. Din acest motiv nu se poate porni instalația de caldura pentru a reduce umiditatea foarte ridicată din clădire și nu se pot finaliza unele lucrări cum sunt: montare tapet PVC, montare uși MDF, montaj aparatură electronică, efectuare probe instalație electrică și aparatură electrică și instalații curente slabi, efectuare probe instalații termice și sanitare, efectuare probe instalație de ventilație cu recuperare de caldura.

Ținând cont de faptul că termenul de execuție al contractului este până în data de 10.01.2023, este necesar prelungirea termenului de execuție al contractului cu 1 lună și 12 zile calendaristice în vederea implementării în bune condiții a proiectului.

Având în vedere :

- Adresa nr. 15/05.01.2023, de prelungire durată de execuție transmisă de antreprenor;
- Ordinul de începere al contractului nr.144/18.12.2020;
- Autorizația de c-tie nr. 323 din 21.05.2021.

propunem încheierea, Actului adițional nr.8 la contractul de lucrări nr. 144/L/18.12.2020, prin care se modifică **art.7 “Executarea contractului”**, clauza 7.1, după cum urmează:

7.1. Termenul de executare al contractului este de **26 luni** calendaristice după cum urmează:


- pentru prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiectare (PAC+PT+CS+DE) si obținere autorizație **maxim 150 de zile** ( 5 luni ).
- pentru execuția lucrării: termenul de execuție este de **maxim 21 luni** de la obținerea autorizației de construire, până în data de 21.02.2023.

Celelalte condiții contractuale rămân neschimbate.

Atașăm prezentei Note justificative următoarele documente :

- Contractul de lucrări nr.144/L/18.12.2020;
- Adresa nr. 15/05.01.2023;
- Ordinul de începere al contractului nr.144/18.12.2020;
- Autorizația de construire nr. 323 din 21.05.2021.

DIRECTOR EXECUTIV,  
IVAȘCU LIA



ȘEF SERVICIU INVESTIȚII CLĂDIRI,  
POPESCU MIHAELA



AVIZAT JURIDIC  
BULCU CORALIA CORNELIA  
Data 10.01.2023



Întocmit: Cioșan M./2ex.

## **ACT ADIȚIONAL nr.8**

**la Contractul de lucrări nr.144/L/18.12.2020, care are ca obiect prestare servicii de proiectare (PAC+PT+CS+DE) +asistența tehnică pe parcursul executării lucrărilor și să execute lucrări la obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii municipiul Bistrița"**

**Autoritatea contractantă:**

**MUNICIPIUL BISTRIȚA**, cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr. 6, telefon/fax 0263.224917/0263.237323, cod poștal 420040, cod unic de înregistrare 4347569, cont RO49TREZ24A650402580101X deschis la Trezoreria municipiului Bistrița, reprezentată prin PRIMAR, IoanTURC, în calitate de **Achizitor**,

și

**Asocierea RECORD SRL-PLANIMOB CAD SRL**, prin liderul Asocierii, **RECORD SRL**, cu sediul în Bistrița, str. Subcetate, nr.10C, jud. Bistrița-Năsăud, telefon: 0263.232746, fax: 0263/216874, e-mail: [record@recordbistrita.ro](mailto:record@recordbistrita.ro), înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J06/105/1991, CUI RO562467, cont nr. RO09TREZ1015069XXX001057, deschis la Trezoreria Bistrita, reprezentată prin Administrator, Ioan-Cristian SIRLINCAN, în calitate de **Executant**.

Având în vedere:

- Prevederile art.21 din contractul de lucrări nr.144/L/18.12.2020;
- prevederile art.221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice;
- Adresa nr. 15/05.01.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Bistrița sub nr.1633/09.01.2023, prin care RECORD SRL, lider al Asocierii RECORD SRL cu PLANIMOB CAD SRL în calitate de Executant, solicită prelungirea duratei de execuție.
- ordinul de începere contract nr.182/04.01.2021;
- Nota justificativă nr.1970/10.01.2023, întocmită de Direcția Tehnică, document prin care justifică necesitatea modificării clauzelor contractuale.

de comun acord, încheierea prezentului act adițional de modificare a clauzelor contractului de lucrări nr. 144/L/18.10.2020, după cum urmează:

**Art. 7. Executarea contractului**, clauza 7.1, se modifică și va avea următorul conținut:

7.1. Termenul de executare al contractului este de **26 luni calendaristice**, după cum urmează:

- pentru prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiectare (PAC+PT+CS+DE) – maxim 150 zile (5 luni), de la emiterea ordinului de începere a contractului.

- Faza de asistență tehnică - se va întinde pe toată durata de realizare a lucrărilor și până la obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare;
- Pentru execuția lucrării: termenul de execuție este de **maxim 21 luni** de la obținerea autorizației de construire, până în data de 21.02.2023

Celelalte clauze cuprinse în contract rămân nemodificate.

Prezentul act adițional, a fost semnat azi 10.01.2023 la sediul Achizitorului, conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei) exemplare pentru Achizitor și 1 (un) exemplar pentru Executant.

**ACHIZITOR,  
MUNICIPIUL BISTRITA**

**PRIMAR,  
Ioan TURC**



**PRESTATOR ,  
Asocierea RECORD SRL-PLANIMOB CAD SRL**

**Prin lider, RECORD SRL  
Administrator  
Ioan-Cristian SIRLINCAN**

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**  
Director ex. Nicolae SCURTU



**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
Elena CERCEJA

**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
Director ex. Lia IVAȘCU

**VIZAT JURIDIC**

**AVIZAT JURIDIC**  
EULCU CORALIA CORNELIA  
Data 10.01.2023

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE**  
Cristian TIMOCE

**MUNICIPIUL BISTRITA**

Nr. înregistrare 2003/10.01.2023

**RECORD SRL -Lider de asociere**

Nr. înregistrare 39/10.01.2023



Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, municipiul Bistrita

GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare contract	Anul 2021												Anul 2022												Anul 2023	
			28 Iunie-03	04-30 Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	01-10 Mai	11-31 Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	01-31 Februarie						
1.2	Amenajarea terenului	307.212,95																										
1.2.1	Amenajari extensiv	307.212,95																										
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	14.047,12																										
1.3.1	Amenajari spanii verzi	14.047,12																										
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	54.065,30																										
2.1	Asignare utilitati	54.065,30																										
4	Investitia de baza	5.983.394,15																										
4.1	Construcii si instalatii	4.717.541,47																										
4.1.1	Reabilitare cladire P+E2	1.390.776,48																										
4.1.1.1	Finisaje interioare	1.116.805,47																										
4.1.1.2	Finisaje exterioare	444.993,79																										
4.1.1.3	Realizare acces persoane cu dizabilitati	28.977,22																										
4.1.1.4	Realizare grup sanitar persoane cu dizabilitati																											
4.1.2	Extindere P+E2	1.949.080,90																										
4.1.2.1	Structura	820.807,82																										
4.1.2.1.1	Structura - NCS cu corespondent	192.672,85																										
4.1.2.1.2	Structura - NCS fara corespondent	145.589,08																										
4.1.2.2	Finisaje interioare	537.100,81																										
4.1.2.3	Finisaje exterioare	225.291,36																										
4.1.2.4	Realizare grup sanitar persoane cu dizabilitati	7.618,98																										
4.1.3	Instalatii reabilitare si extindere	1.177.681,09																										
4.1.3.1	Instalatii electrice	546.969,33																										
4.1.3.2	Instalatii termice	188.480,06																										
4.1.3.3	Instalatii sanitare	103.765,60																										
4.1.3.4	Instalatii hidranti interiori	22.370,85																										
4.1.3.5	Instalatii curenti slab	316.098,25																										
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	74.897,77																										
4.2.1	Reabilitare cladire P+E2 - Montaj Utilaje	65.504,15																										
4.2.2	Extindere P+E2 - Montaj Utilaje	9.393,62																										
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	686.698,91																										
4.3.1	Reabilitare cladire P+E2	549.483,91																										
4.3.1.1	Instalatii termice	386.046,91																										
4.3.1.2	Instalatii electrice	161.139,00																										
4.3.2	Extindere P+E2	109.327,00																										
4.3.2.1	Lina echipamente	109.327,00																										
4.3.3	Instalatii Reabilitare si Extindere	27.986,00																										
4.3.3.1	Lina echipamente sanitare	27.986,00																										
4.5	Dotari	504.256,00																										
4.5.1	Amenajari extensiv	10.388,00																										
4.5.1.1	Dotari mobilier amenajari extensiv	10.388,00																										
4.5.2	Reabilitare cladire P+E2	389.714,00																										
4.5.2.1	Dotare mobilier	157.406,00																										
4.5.2.2	Dotare aparatura	228.630,00																										
4.5.2.3	Dotari PSI	3.678,00																										
4.5.3	Extindere P+E2	101.951,00																										
4.5.3.1	Dotare mobilier	75.883,00																										
4.5.3.2	Dotare aparatura	24.579,00																										
4.5.3.3	Dotari PSI	3.492,00																										
5.1	Organizare de sanatate	36.639,38																										
5.1.1	Organizare de sanatate	22.021,78																										
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii de sanatate	14.817,60																										
Total	Lei P&A TVA	6.395.558,90																										
TVA		1.215.156,19																										
Total, Lei TVA inclus		7.610.715,09																										
			7.610.715,07														4.920.477,38											

EXECUTANT:  
SC RECORD SRL

BENEFICIAR:  
MUNICIPIUL BISTRITA



*[Signature]*

## ACT ADIȚIONAL NR.6

**La contractul de lucrări nr.144/L/18.12.2020, care are ca obiect :Servicii de proiectare(PAC+PT+CS+DE)+ asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor și să execute lucrări aferente obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii Municipiul Bistrița"**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Ordonanței de Urgență nr. 64 din 09 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

### **1. Părțile contractante**

#### **1. Părțile contractante**

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

**între**

**MUNICIPIUL BISTRIȚA**, cu sediul în Municipiul Bistrița, Piața Centrală nr. 6, telefon/fax: 0263 224917 / 0263 237 323, cod poștal 420040, cod unic de înregistrare 4347569, cont RO49TREZ24A650402580101X deschis la Trezoreria municipiului Bistrița, reprezentată prin PRIMAR Ioan TURC, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

**și**

**ASOCIEREA RECORD SRL-PLANIMOB CAD SRL**, prin Liderul Asocierii **RECORD SRL**, cu sediul în Bistrița, str. Subcetate, nr. 10C, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263-232746, fax 0263-216857, email:record@recordbistrita.ro, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului J06/105/1991, CUI RO562467, cont nr. RO09 TREZ 1015 069X XX00 1057, deschis la Trezoreria Municipiului Bistrița reprezentată prin Administrator Ioan Cristian ȘIRLINCAN, în calitate de **Executant**, pe de altă parte,

Având în vedere:

-prevederile OUG64/2022 privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

-Adresa nr.1488/17.06.2022 emisă de către SC RECORD SRL– Lider de asociere RECORD SRL - PLANIMOB CAD SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Bistrița sub nr.61529/17.06.2022.

-Centralizator valoric- defalcare rest de executat lucrări – nivel 11.05.2022 emis de către SC RECORD SRL – Lider de asociere RECORD SRL - PLANIMOB CAD SRL.

-Declaratie pe proprie raspundere emisă de către reprezentantul legal al SC RECORD SRL.

- Nota justificativă nr. 71331/15.07.2022 întocmită de Direcția Tehnică.

au decis, de comun acord, să încheie prezentul act adițional de modificare a clauzelor contractului de lucrări nr. 144/L/18.12.2020 după cum urmează:

**Articolul I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:**

**Art.5. Prețul contractului se modifică si va avea următorul conținut:**

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor după aplicarea formulei de ajustare este de 9.213.226,56 lei total, din care 7.742.207,19 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.471.019,37 lei din care:

5.1.1- Prețul pentru serviciile de proiectare 179.047,40 lei total, din care 150.460,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 28.587,40 lei;

5.1.2 – 3.413.408,42 lei total, din care 2.868.410,44 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 544.997,98 lei reprezentând valoarea lucrărilor executate;

5.1.3 – 4.569.732,30 lei total, din care 3.840.111,18 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 729.621,12 lei, reprezentând valoarea lucrărilor rest de executat;

5.1.4. – (1) În conformitate cu prevederile art. 9 alineatul (3) din OUG 64 / 2022 se constituie rezerva de implementare în procent de 23 % din valoarea restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG 64 / 2022, 1.051.038,43 lei total, din care 883.225,57 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 167.812,86 lei;

(2) Rezerva de implementare este destinată exclusiv pentru plata ajustărilor de preț survenite în urma aplicării OUG 64 / 2022;

(3) Beneficiarul lucrărilor este responsabil de evidența distinctă a rezervei de implementare destinate ajustărilor de preț. Valoarea ajustărilor de preț va fi facturată distinct pentru a se putea întocmi un tabel centralizator;

(4) Suplimentarea rezervei de implementare va avea loc doar în condițiile Art. 9 (4) și (5) din OUG 64 / 2022;

(5) Din rezerva de implementare vor fi efectuate doar plățile aferente ajustării prevăzute în cadrul OUG 64 / 2022.

**Art.7.Executarea contractului clauza 7.1 se modifică si va avea următorul conținut:**

7.1.Termenul de executare al contractului este de 23 luni după cum urmează:

-pentru prestarea serviciilor de elaborare a documentatiei de proiectare(PAC+PT+CS+DE)- maxim 150 zile (5 luni), de la emiterea ordinului de incepere a contractului.

- Faza de asistență tehnică- se va întinde pe toată perioada de realizare a lucrărilor si până la obtinerea tuturor autorizatiilor de funcționare;

- pentru executia lucrării: termenul de executie solicitat este de maxim 18 luni de la obtinerea autorizatiei de construire, până in data de 30.11.2022

**Art. 13. Garanția de bună execuție clauza 13.1 alin.(2) se modifică si va avea următorul conținut:**

13.1(2) (2) Quantumul garanției de bună execuție este 10 % din valoarea fără T.V.A. a contractului de lucrări, respectiv 774.220,72 lei, și se va constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări.

**Art.19. Ajustarea prețului contractului se modifică și va avea următorul conținut:**

19.1. Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract

19.2 Prețul contractului se ajustează prin aplicarea unui coeficient de ajustare, conform OUG 64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

19.2 Ajustarea prețurilor se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții.

19.3 Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, este:

$$V_{apl} = V_m \times \left[ (\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_{mr}}{ICC_{mlr}} \right] + (V_{pl} - V_m) + \\ (1 - \%cpm) \times \left\{ (V_{pl} - V_m) \times \left[ (\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times \frac{ICC_r}{ICC_{plr}} \right] - (V_{pl} - V_m) \right\},$$

unde:

$V_{apl}$  - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

$V_{pl}$  - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

$V_m$  - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

$ICC_{mr}$  - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

$ICC_{mlr}$  - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;

$ICC_r$  - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

$ICC_{plr}$  - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n",

$\%av$  - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;

$\%p$  - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;

$\%cpm$  - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;

luna "n" - luna depunerii solicitării de plată.

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului. Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.

19.4 Fiecare solicitare la plată realizată conform prezentului act adițional va fi însoțită de:

- Centralizator financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite, conform anexa 1 (completată la nivel de F2);
  - Contravaloarea suplimentară, provenită în urma ajustărilor, aferentă fiecărei Situații de lucrări se va factura separat, sau va avea poziție distinctă în cadrul facturii.
- 19.5. În momentul încheierii prezentului act adițional, actul adițional numărul 1 cu privire la punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15 / 2021 nu mai produce efecte.

## Articolul II. Celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional are anexate Listele de Cantități aferente restului de executat la data intrării în vigoare a OUG 64 / 2022.

Părțile au înțeles să încheie prezentul Act adițional în 4 exemplare originale, din care 3 (trei) exemplare pentru Achizitor și 1 (un) exemplar pentru Executant.

**ACHIZITOR,**

**MUNICIPIUL BISTRIȚA**

**PRIMAR,**  
Ioan TURC

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**

Director ex. Nicolae SCURTU

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Elena CERCEJA

**DIRECȚIA TEHNICĂ**

Director ex. Lia IVAȘCU

**VIZAT JURIDIC**

**AVIZAT JURIDIC**  
**ANDREIEȘ CRISTINA**  
Data 15.07.2022

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE**

Cristian TIMOCE

**EXECUTANT,**

**Asocierea RECORD SRL-PLAN IMOB CAD SRL**

Prin liderul asocierii, RECORD SRL  
**ADMINISTRATOR**  
Ioan-Cristian SIRLINCAN



**MUNICIPIUL BISTRITA**

Nr. înregistrare 71335/15.07.2022

**RECORD S.R.L.**

Nr. înregistrare 1456/15.07.2022

**ANEXA 4 - GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE/PLATĂ**

## 4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
<i>Cerere de rambursare nr. 1</i>	29.046,35	Luna 4 de la semnarea contractului de finantare, iulie 2020
<i>Cerere de rambursare nr. 2</i>	26.895,65	Luna 16 de la semnarea contractului de finantare, iulie 2021
<i>Cerere de plata nr.1</i>	1.528.230,04	Luna 17 de la semnarea contractului de finantare, august 2021
<i>Cerere de rambursare nr. 3 aferenta CP 1</i>	1.528.230,04	Luna 18 de la semnarea contractului de finantare, septembrie 2021
<i>Cerere de rambursare nr. 4</i>	1.510.144,48	Luna 23 de la semnarea contractului de finantare, februarie 2022
<i>Cerere de rambursare nr. 5</i>	180.115,20	Luna 25 de la semnarea contractului de finantare, aprilie 2022
<i>Cerere de rambursare nr. 6</i>	329.107,07	Luna 27 de la semnarea contractului de finantare, iunie 2022
<i>Cerere de rambursare nr. 7</i>	668.543,31	Luna 29 de la semnarea contractului de finantare, august 2022
<i>Cerere de rambursare nr. 8</i>	372.425,62	Luna 31 de la semnarea contractului de finantare, octombrie 2022
<i>Cerere de rambursare nr. 9</i>	999.922,98	Luna 33 de la semnarea contractului de finantare, decembrie 2022
<i>Cerere de rambursare nr. 10</i>	1.590.685,99	Luna 35 de la semnarea contractului de finantare, februarie 2023
<i>Cerere de rambursare nr. 11</i>	106.462,11	Luna 38 de la semnarea contractului de finantare, mai 2023
<i>Cerere de rambursare nr. 12 Finala</i>	106.462,10	Luna 39 de la semnarea contractului de finantare, iunie 2023
<b>Total buget*</b>	<b>7.747.282,90</b>	

\*) *Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.*

\*\*\*) *Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

**4.2 Pentru cereri de prefinanțare**

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Nu este cazul		
Total*		

\*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare

\*\*) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare



## Activități previzionate

**Activitate:** I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

### Subactivități

I.1 Studiu de fezabilitate	Scopul acestei activități a fost realizarea studiului de fezabilitate pt Liceul Tehnologic de Servicii, contract servicii nr. 21/L/18.03.2015
Martie 2015 - Iulie 2016	Actiuni: Contract 21/18.03.2018. Realizare SF
MUNICIPIUL BISTRITA	Locarizare: Sediul expertului tehnic care a întocmit Studiu de fezabilitate, precum și sediul Primăriei municipiului Bistrita.
	Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – angajații expertului tehnic care a întocmit SF, precum și angajații ai Primăriei municipiului Bistrita care au monitorizat întocmirea documentatiei Resurse materiale: sediul expertului tehnic și al Primăriei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente și mobilier, materiale consumabile.
	Rezultat: 1 studiu de fezabilitate realizat și recepționat.
<b>Amplasamente</b>	Sediu principal - Piața centrală, nr. 6 - Str. Piața centrală, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrita-Năsăud, România Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrita-Năsăud, România
<b>Rezultate previzionate</b>	Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții și anume „creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” prin îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotărilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurând în acest fel un proces educațional la standarde europene ceea ce va duce la creșterea gradului de ocupare a infrastructurii educaționale. Rezultate așteptate: 1. Numărul total de participanți la procesul educațional 2. Categoria infrastructurii educaționale - învățământ tehnologic și profesional Valoare la începutul implementării proiectului 1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 băieți, 29 de elevi aparțin categoriilor dezavantajate 2. O structură de învățământ tehnologic și profesional. Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1. 490 de elevi din care 380 fete 110 băieți, 29 de elevi categorii dezavantajate 2. O unitate de învățământ tehnic și profesional reabilitată, modernizată și dotată.
I.2 Actualizare Expertiză tehnică, audit energetic și studiu de fezabilitate	Scopul acestei subactivități a fost actualizarea Expertizei tehnice, a Auditului energetic și a Studiului de fezabilitate - Faza I conform contractului de proiectare nr. 32/L/09.03.2018. Actiuni:
Martie 2018 - Iunie 2018	Contract nr. 32/L/09.03.2018 Actualizarea documentație tehnico – economică, Faza I
MUNICIPIUL BISTRITA	Locarizare: Sediul Proiectantului care a întocmit Documentația Tehnico – Economică, precum și sediul Primăriei municipiului Bistrita.
	Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – angajații Proiectantului care a întocmit Documentația Tehnico – Economică, precum și angajații ai Primăriei municipiului Bistrita care au monitorizat întocmirea Documentației Tehnico – Economice. Resurse materiale: sediul Proiectantului și al Primăriei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente și mobilier, materiale consumabile.
	Rezultat: 1 Documentație Tehnico – Economică realizată și recepționată
<b>Amplasamente</b>	Sediu principal - Piața centrală, nr. 6 - Str. Piața centrală, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrita-Năsăud, România Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrita-Năsăud, România
<b>Rezultate previzionate</b>	Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții și anume „creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” prin îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotărilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurând în acest fel un proces educațional la standarde europene ceea ce va duce la creșterea gradului de ocupare a infrastructurii educaționale. Rezultate așteptate: 1. Numărul total de participanți la procesul educațional 2. Categoria infrastructurii educaționale - învățământ tehnologic și profesional Valoare la începutul implementării proiectului



1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
  2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.
- Valoare estimat la finalul implementarii proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
  2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

I.4 Pregatirea si depunerea cererii de finantare		Scopul: Intocmirea Cererii de finantare conform cerintele finantatorului.
		Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – 3 angajati ai Primariei municipiului Bistrita (un responsabil cu intocmirea cererii de finantare, un responsabil tehnic si unul financiar). Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.
	Martie 2018 - Iulie 2018 MUNICIPIUL BISTRI A	Rezultat: 1 cerere de finantare intocmita cu anexele aferente si depusa spre finantare.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimat la finalul implementării proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

1.3 Obținerea CU și acordurilor și avizelor solicitate prin CU		Scopul acestei subactivități a fost de a obține certificatul de urbanism, precum și obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism.
	Iunie 2017 - Aprilie 2018	Acțiuni: - Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor corespunzătoare.
	MUNICIPIUL BISTRI A	Localizare: Sediul Primariei municipiului Bistrita, precum și sediile instituțiilor care eliberează aceste documente; Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – 1 angajat al Primariei municipiului Bistrita responsabil de această acțiune; Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, echipamente și mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 1 Certificat de Urbanism și avize obținute.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimat la finalul implementării proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

**Activitate:** II. Activități realizate după depunerea cererii de finanțare

**Subactivități**

### II.3 Elaborare Proiect Tehnic

Ianuarie 2021 - Aprilie 2021

MUNICIPIUL BISTRITA

Scopul acestei subactivitati este realizarea Proiectului Tehnic.

Actiuni: Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de Sarcini, Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU, Documentatie pentru obtinerea AC, aviz securitate la incendiu, verificarea proiectelor pe specialitati de catre verificatori de proiecte atestati, actualizare scenariu la incendiu, actualizarea documentatiei cadastrale.

Localizare: Sediul Proiectantului care a intocmit Documentatia Tehnico – Economica, precum si sediul Primariei municipiului Bistrita.

Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – angajatii Proiectantului care a intocmit Documentatia Tehnico – Economica, precum si angajatii ai Primariei municipiului Bistrita care au monitorizat intocmirea Documentatiei Tehnico – Economice. Resurse materiale: sediul Proiectantului si al Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 1 Documentatie Proiect Tehnic realizat si receptionat, 1 AC

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate așteptate:

1. Numărul total de participanți la procesul educațional

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate

2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

### II.4 Obținerea AC

Aprilie 2021 - Mai 2021

MUNICIPIUL BISTRITA

Scopul acestei subactivitati este de a obtine Autorizatia de construire necesara demararii lucrarilor de executie.

Actiuni: - Obținerea Autorizatiei de construire

Localizare: Sediul Primariei municipiului Bistrita, precum si sediile institutiilor care elibereaza aceste documente;

Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – 1 angajat al Primariei municipiului Bistrita responsabil de aceasta actiune; Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 1 Autorizatie de construire

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate așteptate:

1. Numărul total de participanți la procesul educațional

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate

2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

<p>II.1 Incheierea contractului de finantare</p> <p>Aprilie 2020 - Aprilie 2020</p> <p>MUNICIPIUL BISTRITA</p>	<p>Scopul acestei activitati il constituie semnarea contractului de finantare in vederea implementarii proiectului, intre Municipiul Bistrita – Primaria Municipiului Bistrita, pe de o parte si Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe de alta parte.</p> <p>Localizarea: Sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul AM/OI</p> <p>Rezultate: 1 contract de finantare semnat</p>
<p><b>Amplasamente</b></p>	<p>Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România</p> <p>Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România</p>
<p><b>Rezultate previzionate</b></p>	<p>Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.</p> <p>Rezultate atestate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numărul total de participanți la procesul educațional</li> <li>2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional</li> </ol> <p>Valoare la începutul implementării proiectului</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate</li> <li>2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.</li> </ol> <p>Valoare estimată la finalul implementării proiectului</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate</li> <li>2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.</li> </ol>
<p>II.2 Desfasurarea procedurii de atribuire a contractelor de executie lucrari, prestari servicii de dirigentie de santier si de Informare si publicitate, Audit Financiar aferente proiectului, finalizate prin incheierea acestora cu operatorii economici.</p> <p>Aprilie 2020 - Decembrie 2020</p> <p>MUNICIPIUL BISTRITA</p>	<p>Scopul acestei subactivitati este de desfasurare a procedurii de atribuire a contractului de proiectare (PAC+PT+CS+DE) și executie lucrari, a contractului de prestari servicii de dirigentie de santier, a contractului de prestari servicii audit si a contractului de prestari servicii de informare si publicitate aferente proiectului, finalizate prin incheierea si semnarea acestora de catre operatorii economici. Actiuni: - preluarea si transmiterea de raspunsuri solicitantilor de clarificari asupra documentatiei de atribuire; - primirea ofertelor; - deschiderea ofertelor si intocmirea procesului – verbal de deschidere; - verificarea ofertelor; - solicitarea de clarificari catre ofertanti asupra documentelor prezentate si primirea raspunsurilor la aceste solicitari; - stabilirea ofertei castigatoare de catre comisia de evaluare, prin intocmirea Raportului procedurii; - postarea anuntului de atribuire in SEAP - semnarea contractelor de lucrari/prestari servicii intre Primaria municipiului Bistrita si Operatorii economici.</p> <p>Localizare: Aceasta subactivitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Bistrita, str. Piata Centrala nr. 6, Bistrita;</p> <p>Rezultate: 4 achizitii publice realizate</p>
<p><b>Amplasamente</b></p>	<p>Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România</p> <p>Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod postal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România</p>
<p><b>Rezultate previzionate</b></p>	<p>Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.</p> <p>Rezultate atestate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numărul total de participanți la procesul educațional</li> <li>2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional</li> </ol> <p>Valoare la începutul implementării proiectului</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate</li> <li>2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.</li> </ol> <p>Valoare estimată la finalul implementării proiectului</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate</li> <li>2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.</li> </ol>
<p>II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie încheiate</p> <p>Iulie 2020 - 30 Iunie 2023</p> <p>MUNICIPIUL BISTRITA</p>	<p>Scopul: Activitatea de monitorizare și evaluare se vor realiza permanent în perioada de implementare a proiectului. Procedurile de monitorizare vor urmări ca toate activitățile proiectului să respecte prevederile Contractului de Finanțare cu privire la achizițiile publice, a contractelor încheiate, a măsurilor de informare și publicitate, precum și postarea dosarelor de achiziții, planurile, evidențele financiare, contabile, etc. Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului se va face de către Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita împreună cu dirigințele de santier, respectiv Antreprenorul pentru activitățile aferente contractului de lucrări și de către membrii echipei pentru celelalte activități cuprinse în proiect.</p>

Actiuni: Monitorizarea contractelor incheiate cu operatorii economici se face de catre Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Se vor organiza sedinte de progres de catre principalii responsabili cu executia contractelor astfel: În cadrul edin elor se vor analiza urm toarele aspecte: concordan a dintre rezultatele propuse i cele ob inute, gradul de îndeplinire al obiectivelor, modul în care s-au încadrat activit ile proiectului în bugetul propus, respectarea graficului de implementare. edin ele de progres, organizate împreun cu Dirigintele de antier i Antreprenorul vor viza analiza evolu iei fizice i financiare a lucr rilor de construire. În cadrul acestora se vor dicuta situa iile de lucr ri prezentate de Antreprenor i vizate de Dirigintele de antier, progresul lucr rilor raportat la grafic, evaluarea varia iilor, eventuale solicit ri privind prelungirea de termene, etc. La finalizarea contractelor de lucrari/prestari servicii atribuite operatorilor economici, se vor întocmi Procese verbale de receptie si/sau punerea in functiune a celor executate conform caietului de sarcini. Localizarea: Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locatia imobilului - obiect al investitiei, respectiv B-dul Republicii nr. 41; Pe plan administrativ: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua lucrarile de constructie; angajatii firmelor de Dirigentie de santier, de Informare si publicitate si de Audit financiar; Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Resurse materiale: locatia de desfasurare a lucrarilor, sediul Constructorului, sediul Primariei municipiului Bistrita, materii prime, materiale de constructii, utilaje, echipamente si mobilier, telefon, fax, internet, materiale consumabile, autoturism. Rezultate: 4 contracte monitorizate si executate fara probleme majore.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod po tal 420040, jude ul Bistrita-N sud, România  
Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod po tal 420040, jude ul Bistrita-N sud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.  
Rezultate a teptate:  
1. Num rul total de participan i la procesul educat ional  
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional  
Valoare la începutul implement rii proiectului  
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate  
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.  
Valoare estimat la finalul implement rii proiectului  
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate  
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.6 Realizarea lucr rilor de constructie Scopul acestei activitati il reprezinta executia lucrarilor de reabilitare, modernizare, extindere a Liceului Tehnologic de Servicii.  
Iulie 2021 - 28 Februarie 2023 Actiuni: - Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a imobilului Liceului Tehnologic de Servicii. Lucrari conexe care vor contribui la implementarea proiectului. Tinand cont de durata normala de executie, constructorul va întocmi grafice de executie in functie de de fazele si conditiile prevazute in documentatiile tehnice. Lunar, constructorul va prezinta responsabilului tehnic, situatia lucrarilor executate si situatia de plata lunara, verificate si avizate conform legislatiei specifice in vigoare.  
MUNICIPIUL BISTRITA Localizarea:  
Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la sediul Liceului Tehnologic de Servicii, Bulevardul Republicii, nr. 41; Pe plan administrativ: sediul Constructorului.  
Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua lucrarile de reabilitare ,extindere, modernizare; Resurse materiale: locatia de desfasurare a lucrarilor de executie, sediul Constructorului, materii prime, materiale de constructii, utilaje, echipamente si mobilier, telefon, fax, internet, materiale consumabile, autoturism. Rezultate: O cladire reabilitata, modernizata, cu o suprafata marita in urma extinderii prevazute in proiect.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod po tal 420040, jude ul Bistrita-N sud, România  
Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod po tal 420040, jude ul Bistrita-N sud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a

infrastructurii educationale.

Rezultate a teptate:

1. Num - rul total de participan i la procesul educa ional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
- Valoare la începutul implement rii proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.
- Valoare estimat la finalul implement rii proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.7 Prestarea serviciilor de asistent tehnic din partea proiectantului

Iulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRI A

Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, pe parcursul executiei lucrarilor, in conformitate cu contractele incheiate.

Actiuni: - Asistenta tehnica din partea proiectantului – Faza III de executie a contractului de proiectare Proiectantul va intocmi, pe toata durata executiei de lucrari urmatoarele documente:

- Raporte de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor; Localizare: Pe plan administrativ: sediul Constructorului, sediul Dirigintelui de santier, sediul Proiectantului si a Primariei municipiului Bistrita; Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locul realizarii investitiei, Bulevardul Republicii, nr. 41.

Resurse umane: Angajatii angajatii firmei de proiectare si responsabilul tehnic care face parte din echipa de implementare a proiectului. Resurse materiale: sediul Proiectantului si sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurate si receptionate conform cerintelor contractuale.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate a teptate:

1. Num - rul total de participan i la procesul educa ional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional
- Valoare la începutul implement rii proiectului
1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.
- Valoare estimat la finalul implement rii proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.8 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier

Iulie 2021 - 28 Februarie 2023

MUNICIPIUL BISTRI A

Scopul acestei activitati il constituie prestarea serviciilor de dirigentie de santier pe parcursul executiei lucrarilor, in coformitate cu contractul incheiat.

Actiuni: Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Constructorul. Scopul serviciilor de supervizare a dirigintelui de santier este de a oferi Beneficiarului garantia ca, Constructorul isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, si va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice din caietul de sarcini. Dirigintele isi va exercita atributiile in conformitate cu clauzele contractuale stabilite. Dirigintele de santier va fi monitorizat de catre responsabilul tehnic care face parte din echipa de implementare a proiectului.

Localizare: Pe plan administrativ: sediul Constructorului, sediul Dirigintelui de santier, si a Primariei municipiului Bistrita; Pe plan tehnic: activitatea se va desfasura la locul investitiei, Bulevardul Republicii, nr. 41.

Resursele solicitate de activitate: • Resurse umane: Angajatii firmei de dirigentie de santier si responsabilul tehnic care face parte din echipa de implementare a proiectului. • Resurse materiale: sediul Dirigintelui de santieri si sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurate si receptionate conform cerintelor contractuale.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România



**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate a teptate:

1. Num rul total de participan i la procesul educa ional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implement rii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimat la finalul implement rii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului

Aprilie 2020 - 30 Iunie 2023

MUNICIPIUL BISTRI A

Scopul acestei activitati il reprezinta monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare a acestuia, conform Contractului de finantare semnat. Se va intocmi si transmite OI/AM POR rapoarte de progres intermediare si finale.

Actiuni: Rapoarte intermediare: Periodic vor fi elaborate i transmise la OI, respectiv AM rapoarte de progres care vor cuprinde informa ii privind activit ile desf urate în perioada de raportare, stadiul realiz rii indicatorilor, rezultatele par iale/finale ob inute în momentul raport rii, copii ale materialelor de promovare realizate in cadrul serviciului de informare i publicitate. Raportul final: La încheierea proiectului membrii Echipei de poiect vor analiza rezultatele obtinute, indicatorii de verificare i beneficiile proiectului. Se va intocmi un raport de progres final, care va fi transmis la OI, respectiv AM. Raportul final va con ine: informa ii privind activit ile desf urate prin proiect, stadiul realiz rii indicatorilor, rezultatele finale ob inute, o evaluare a impactului local i regional al proiectului; date referitoare la încadrarea în timp i buget a activit ilor desf urate, precum i modul în care proiectul a reflectat egalitatea de anse, dezvoltarea durabil si promovare proiectului.

Localizare: Aceasta activitate se va desfasuara la sediul Primariei municipiului Bistrita, str. Piata Centrala nr. 6, Bistrita Resursele solicitate de activitate: resurse umane – Managerul de proiect/asistentul managerului de proiect impreuna cu echipa de proiect a Primariei municipiului Bistrita; resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultat: 9 Rapoarte de progres intermediare si un Raport de progres final, intocmite si trasmise OI/AM POR

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-N s ud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-N s ud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate a teptate:

1. Num rul total de participan i la procesul educa ional
2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implement rii proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimat la finalul implement rii proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.10 Activitatea de solicitare cerere de plat si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Iulie 2020 - 31 Mai 2023

MUNICIPIUL BISTRI A

Cerere de plata Periodic va fi intocmit si transmis spre decontare la OI, respectiv AM POR dosarul cererilor de plata care va cuprinde informa ii privind activit ile realizate si facturate de catre operatorii economici. Cererea de plata va fi completat , datat , semnat (cu numele men ionat în clar) i tampilat de reprezentantul legal/imputernicit al beneficiarului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cerere de rambursare Se vor intocmi pe toata perioada implementarii proiectului cereri de rambursare ordinare/aferente cererilor de plata, dupa plata facturilor, conform graficului de rambursare al cheltuielilor, insotit de documente justificative. Cererea de rambursare va fi completat , datat , semnat (cu numele men ionat în clar) i tampilat de reprezentantul legal/imputernicit al beneficiarului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de Plat /Rambursare în original, împreun cu toate documentele aferente, în copie, alc tuiesc Dosarul Cererii de Plat / Rambursarii Beneficiarului, dosar ce va fi depus la Organismul Intermediar. Dosarul Cererilor se va intocmi conform Listelor de verificare.

Localizare: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primariei municipiului Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 6, Bistrita  
 Resursele solicitate de activitate: resurse umane – Managerul de proiect/Asistentul managerului de proiect, impreuna cu echipa de implementare a proiectului din cadrul Primariei municipiului Bistrita; resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.  
 Rezultat: 11 Cereri de plata si/sau rambursare intocmite, trasmise si aprobate de OI/AM POR

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate așteptate:

1. Numărul total de participanți la procesul educațional

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate

2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.11 Activitatea de informare si publicitate în cadrul proiectului

Aprilie 2020 - 30 Iunie 2023

MUNICIPIUL BISTRIȚA

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Asigurarea masurilor de informare si publicitate se va face cu respectarea prevederilor Contractului de finantare si a Manualului de Identitate vizuala POR.

Actiuni: Aceasta activitate se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria municipiului Bistrita va achizitiona servicii de publicitate – în scopul unei informari si publicitati eficiente a proiectului, iar pe de alta parte va întreprinde si actiuni proprii de informare. Publicitatea proiectului se va realiza prin intermediul mijloacelor obligatorii specificate în Contractul de finantare – Masurile de informare si publicitate, si cu respectarea Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020. Actiunile de promovare a proiectului si a Programului Operational Regional 2014-2020, sunt urmatoarele: Se va publica un anunt de presa în media locala, la începutul proiectului, respectiv un anunt în media locala la finalizarea proiectului; anunțurile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, în concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice POR 2014-2020; Se va monta un panou de informare temporara pe toata durata de executie a lucrarilor la locatia stabilita de beneficiar. Textul de pe panoul temporar va respecta elementele de continut prevazute în Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020; Se va monta o placa permanenta – dupa finalizarea lucrarilor de executie. Placa permanenta va fi confectionata conform Manualului de Identitate Vizuala Regio; Se vor realiza etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect.

Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul Prestatorului serviciilor de informare si publicitate, locatia de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentei cereri de finantare.

Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii firmei prestatoare de servicii de informare si publicitate aferente proiectului; Resurse materiale: sediul Prestatorului de servicii de informare si publicitate, sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.

Rezultate: 1 campanie de informare si publicitate realizata si receptionata.

**Amplasamente** Sediul principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

Sediul secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistrita, cod poștal 420040, județul Bistrița-Năsăud, România

**Rezultate previzionate** Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.

Rezultate așteptate:

1. Numărul total de participanți la procesul educațional

2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate
  2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.
- Valoare estimat la finalul implement rii proiectului
1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate
  2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.

II.12 Auditarea proiectului	<p>Scopul acestei activitati constituie prestarea serviciilor de audit financiar aferenta proiectului.</p> <p>Actiuni: Aceasta activitate se va desfasura printr-o monitorizare a cheltuielilor proiectului in conformitate cu Contractul de finantare, cu privire la legalitatea, regularitatea si responsabilitatea operatiunilor financiare desfasurate. Monitorizarea de catre beneficiar a procedurilor de realizare a raportului de audit aferent proiectului.</p> <p>Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita, sediul Prestatorului serviciilor de audit;</p> <p>Resurse solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Prestatorului de servicii de audit;</p> <p>Resurse materiale: sediul Prestatorului serviciilor de audit, sediul Primariei municipiului Bistrita telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile</p> <p>Rezultate: 4 rapoarte de audit realizate si receptionate.</p>
Octombrie 2020 - 30 Iunie 2023	
MUNICIPIUL BISTRI A	
<b>Amplasamente</b>	<p>Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România</p> <p>Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România</p>
<b>Rezultate previzionate</b>	<p>Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a infrastructurii educationale.</p> <p>Rezultate a teptate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Num rul total de participan i la procesul educa ional</li> <li>2. Categoria infrastructurii educationale - invatamant tehnologic si profesional</li> </ol> <p>Valoare la începutul implement rii proiectului</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 baieti, 29 de elevi apartin categoriilor dezavantajate</li> <li>2. O structura de invatamant tehnologic si profesional.</li> </ol> <p>Valoare estimat la finalul implement rii proiectului</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 490 de elevi din care 380 fete 110 baieti, 29 de elevi categorii dezavantajate</li> <li>2. O unitate de invatamant tehnic si profesional reabilitata, modernizata si dotata.</li> </ol>
II.13 Intocmirea i depunerea cererii de rambursare finale	<p>Scopul acestei activitati il reprezinta solcitarea spre rambursare a cheltuielilor angajate la finalizarea proiectului, in conformitate cu cerintele Contractului de finantare.</p> <p>Actiuni: Cerere de rambursare finala: Se va intocmi si transmite la OI/AM POR o cerere de rambursare finala, in termenul prevazut in contractul de finantare, dupa receptia tuturor activitatilor realizate in cadrul proiectului si a platilor efectuate prin facturi, insotit de documente justificative. Cererea de rambursare va fi completat , datat , semnat (cu numele men ionat în clar) i tampilat de reprezentantul legal/imputernicit al beneficiarului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Cererea de Rambursare finala în forma originala, împreun cu toate documentele atasate acesteia, alc tuiesc Dosarul Cererii de Rambursare finala, intocmit conform Listelor de verificare. Pentru a putea fi decontate, cheltuielile efectuate se vor incadra in bugetul aprobat al proiectului pe fiecare capitol/linie bugetara corespunz toare tipologiei din care fac parte i vor fi sus inute de documente justificative.</p> <p>Localizare: Aceasta activitate se va desfasuara la sediul Primariei municipiului Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 6, Bistrita</p> <p>Resurse solicitate de activitate: Resurse umane – Managerul de proiect/Asistentul managerului de proiect, impreuna cu echipa de implementare a proiectului din cadrul Primariei municipiului Bistrita;</p> <p>Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile.</p> <p>Rezultat: 1 Cerere de rambursare finala intocmita, transmisa si aprobata de OI/AM POR</p>
1 Iunie 2023 - 30 Iunie 2023	
MUNICIPIUL BISTRI A	
<b>Amplasamente</b>	<p>Sediu principal - Piata centrala, nr. 6 - Str. Piata centrala, nr. 6, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România</p> <p>Sediu secundar - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 - Str. Gheorghe Sincai, nr. 2, Municipiul Bistria, cod po tal 420040, jude ul Bistria-a-N s ud, România</p>
<b>Rezultate previzionate</b>	<p>Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic de Servicii contribuie la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii si anume „cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” prin imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarilor Liceului Tehnologic de Servicii, asigurand in acest fel un proces educational la standarde europene ceea ce va duce la cresterea gradului de ocupare a</p>



infrastructurii educationale.

Rezultate așteptate:

1. Numărul total de participanți la procesul educațional

2. Categoria infrastructurii educationale - învățământ tehnologic și profesional

Valoare la începutul implementării proiectului

1. 473 de elevi din care 374 fete, 99 băieți, 29 de elevi aparțin categoriilor dezavantajate

2. O structură de învățământ tehnologic și profesional.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului

1. 490 de elevi din care 380 fete 110 băieți, 29 de elevi categorii dezavantajate

2. O unitate de învățământ tehnic și profesional reabilitată, modernizată și dotată.

---

**DURATA PROIECTULUI:** 100 luni

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BISTRI A

Achizi ie:Liceul tehnologic de Servicii -Audit financiar  
ID dosar achizi ie:3266469855

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	20,625.00	Valoare total [LEI]	24,543.75
Valoare total (f r TVA) [LEI]	20,625.00	Valoare total eligibil [LEI]	24,543.75
Valoare TVA [LEI]	3,918.75	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	20,625.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	490.88
TVA eligibil [LEI]	3,918.75	Public [LEI]	24,543.75
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	24,052.87
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Necesare implementarii proiectului

Documente justificative

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	9,102,203.43	7,747,282.90	7,747,282.90	7,747,282.90	7,592,337.21	0.00	154,945.69	1,354,920.53	98.0000
Total proiect	9,102,203.43	7,747,282.90	7,747,282.90	7,747,282.90	7,592,337.21	0.00	154,945.69	1,354,920.53	98.0000
MUNICIPIUL BISTRI A	9,102,203.43	7,747,282.90	7,747,282.90	7,747,282.90	7,592,337.21	0.00	154,945.69	1,354,920.53	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0.00	100.00	7,516.15	0.00	21,136.04	294.16	2,370.48	1,551,125.69	5,007,361.74	1,157,378.64

**Buget - Obiectiv tematic**

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
10	Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe	7,747,282.90 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		7,747,282.90 (100.00 %)

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	7,747,282.90 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		7,747,282.90 (100.00 %)

**Graficul de rambursare**

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 01-03-2015  
Data încheiere proiect: 30-06-2023  
Data încheiere efectiv proiect: 30-06-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferent cererii [LEI]
1	cerere de plată	03-08-2021	1,528,230.04
1	cerere de rambursare clasică intermediară	01-07-2020	29,046.35
10	cerere de rambursare clasică intermediară	22-02-2023	1,590,685.99
11	cerere de rambursare clasică intermediară	23-05-2023	106,462.11
12	cerere de rambursare clasică finală	22-06-2023	106,462.10
2	cerere de rambursare clasică intermediară	15-07-2021	26,895.65
3	cerere de rambursare cererii de plată	15-09-2021	1,528,230.04
4	cerere de rambursare clasică intermediară	16-02-2022	1,510,144.48
5	cerere de rambursare clasică intermediară	12-04-2022	180,115.20
6	cerere de rambursare clasică intermediară	27-06-2022	329,107.07
7	cerere de rambursare clasică intermediară	31-08-2022	668,543.31

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
8	cerere de rambursare clasica intermediara	31-10-2022	372,425.62
9	cerere de rambursare clasica intermediara	20-12-2022	999,922.98

## Contractare

### Detaliere cerere de clarific ri

#### Introducere

Stimate Domn,

Referitor la solicitarea Dvs de Act adi onal înaintat prin aplicatia MySMIS, înregistrat la OI ADR Nord-Vest cu Nr.234706/27.01.2023, de modificare a contractului de finan are si raspunsurile la clarific ri nr.235272/01.02.2023 v rugam s opera i modificarile/actualizarile necesare in urmatoarele sec iuni:

- Activita i previzionate– sec iune deblocat ;
  - Buget – Plan anual de cheltuieli– sec iune deblocat ;
  - Graficul de rambursare – sec iune deblocat ;
  - Context - sec?iune deblocata cu posibilitate de atasare documente
- În cadrul sec?iunii Context se vor atasa, în format fisier pdf semnat, urmatoarele:
- Memoriul justificativ privind necesitatea modificarilor solicitate ref cut;
  - Anexa 4 Graficul cererilor de prefinan are/rambursare/plata;
  - Documente justificative care stau la baza solicitarii dvs;

#### Concluzie cerere de clarific ri

V rug m s opera i modific rile/actualiz rile necesare.

Termen de raspuns: 3 zile.

Persoane de contact:

Alexandru Tudor, ofiter de monitorizare,  
tel: 0264431550 int 17; 0744-574.468  
e-mail: alexandru.tudor@nord-vest.ro

Raul Bogariu, expert MySMIS  
tel: 0264431550 int 48;  
e-mail: raul.bogariu@nord-vest.ro

Alexandru Tudor  
Ofi er de monitorizare

Viorel Boca  
Sef DMP  
Directia Implementare POR

#### R spuns introducere

DIREC IA INTEGRARE EUROPEAN  
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR  
NR. 12503/07.02.2023

C tre: Agentia de Dezvoltare Regionala ADR NV CLUJ

În aten ia: Dl. Alexandru Tudor, Ofi er de monitorizare

Referitor la: Raspuns solicitare clarificari 21/06.02.2023 solicitare Act

Aditi onal nr. 4, având ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului "Reabilitare i