

OBIECTIV: Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița - Aleea Privighetorilor Nr.3 B1.3 - Spații cu alta destinație
OBIECTUL: Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
STADIUL FIZIC: Spații cu alta destinație sau ale persoanelor juridice Ap.57
Proiectant: _____

F3sp/- Situație de plată

- lei -


SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
6	IZF35D+ [57] [4]	Sistem termoizolant pentru elemente de fatadă realizat cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime (agrementat în România, cu o durabilitate garantată de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuială decorativă. [4]	mp	2.52	629.41	1,586.12
				material:	183.60	462.67
				manopera:	435.01	1,096.24
				utilaj:	10.80	27.22
				transport:	0.00	0.00
1	+IZF01L	Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru planșeu peste subsol (agrementat în România cu o durabilitate garantată de min 10 ani), strat finisaj glet [1]	mp	1.15	418.59	481.37
				material:	43.78	50.33
				manopera:	374.82	431.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCR01A1 [2]	Zugrăveli interioare cu lapte de var la tencuieli și lavane executate pe tencuieli noi, în cantități...până la 250 mp [2]	mp	1.15	12.64	14.54
				material:	0.60	0.69
				manopera:	12.04	13.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	IZF34B+ [4]	Sistem termoizolant pentru elemente de soclu și pereți de subsol realizat cu polistiren extrudat de 10 cm (agrem. în România, durabilitate garantată de min 10 ani), la partea supratereană a soclului, strat finisaj tencuială mozaicată pentru soclu. [3]	mp	0.30	495.60	148.68
				material:	84.38	25.31
				manopera:	411.22	123.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	+CK01A2	Ferestre performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m ² K, deschideri oscilobatante, dotate cu fante de circulație controlată a aerului [1]	mp	8.50	139.55	1,186.18
				material:	41.95	356.58
				manopera:	95.20	809.20
				utilaj:	2.40	20.40
				transport:	0.00	0.00
2.L	0002447	Fereastră performantă energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m ² K, deschideri oscilobatante, dotată cu fante pentru aerisirea controlată a spațiilor	mp	8.50	984.30	8,366.54
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0.01	30.00	0.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	30.00	0.30

STADIUL FIZIC: Spatii cu alta destinatie sau ale persoanelor juridice Ap.57

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
17	TR11AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c- ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez...auto-rampa,teren ctg	tona	0.01	9.80	0.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.80	0.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanța 20m	tona	0.01	52.36	0.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.36	0.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
total greutate materiale			tone	0.11		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9,262.11	2,474.32	47.62	0.30	11,784.34
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	55.67	0.00	0.00	55.67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9,262.11	2,529.99	47.62	0.30	11,840.02
Cheltuieli indirecte	12.0000 %					1,420.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						13,260.82
Profit	15.0000 %					1,989.12
Total inclusiv Beneficiu:						15,249.94
TOTAL GENERAL (fara TVA):						15,249.94
TVA:	19.00%					2,897.49
TOTAL GENERAL:						18,147.43

EXECUTANT

SC ROMCO SYSTEM SRL

Responsabil contract,
Papoi Ioan,

Raport general cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersol.ro, tel.: 0206.477.007