

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| BD 8.1 | | | | | Pag 1 | |
| OBIECTIV: | | Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița - Str. Lălelelor nr.5 Bl S2 Sc A,B - Spații cu altă destinație | | | | |
| OBIECTUL: | | Reabilitare termică a elementelor de envelope a clădirii | | | | |
| STADIUL FIZIC: | | Spații cu altă destinație sau ale persoanelor juridice Ap.19 | | | | |
| Proiectant: | | | | | | |
| F3sp/- Situație de plată | | | | | | |
| - lei - | | | | | | |
| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
| Nr. | Capitolul de lucrări | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
| 6 | IZF35D+ [57] [4] | Sistem termoizolant pentru elemente de fațadă realizat cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime (agrementat în România, cu o durabilitate garantată de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuială decorativă. [4] | mp | 2.61 | 629.41 | 1,642.77 |
| | | | | material: | 183.60 | 479.19 |
| | | | | manopera: | 435.01 | 1,135.39 |
| | | | | utilaj: | 10.80 | 28.19 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 1 | +IZF01L | Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru planșeu peste subsol (agrementat în România cu o durabilitate garantată de min 10 ani), strat finisaj glet [1] | mp | 1.42 | 418.59 | 594.39 |
| | | | | material: | 43.76 | 62.14 |
| | | | | manopera: | 374.82 | 532.25 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | RPCR01A1 [2] | Zugrăveli interioare cu lăptă de var la tencuieli și tavane executate pe tencuieli noi, în cantități...până la 250 mp [2] | mp | 1.42 | 12.64 | 17.95 |
| | | | | material: | 0.60 | 0.85 |
| | | | | manopera: | 12.04 | 17.10 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 13 | IZF34B+ [4] | Sistem termoizolant pentru elemente de soclu și pereți de subsol realizat cu polistiren extrudat de 10 cm (agrem. în România, durabilitate garantată de min 10 ani), la partea supraterană a soclului, strat finisaj tencuială mozaicată pentru soclu. [3] | mp | 0.38 | 495.60 | 188.33 |
| | | | | material: | 81.38 | 32.07 |
| | | | | manopera: | 411.22 | 156.26 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | +CK01A2 | Ferestre performanță energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotate cu fantă de circulație controlată a aerului [1] | mp | 3.50 | 139.55 | 488.43 |
| | | | | material: | 41.95 | 146.83 |
| | | | | manopera: | 95.20 | 333.20 |
| | | | | utilaj: | 2.40 | 8.40 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2.L | 0002447 | Fereastră performanță energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotată cu fantă pentru aerisirea controlată a spațiilor | mp | 3.50 | 984.30 | 3,445.05 |
| 16 | TRA02A10 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. | tona | 0.01 | 30.00 | 0.30 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 30.00 | 0.30 |

STADIUL FIZIC: Spatii cu alta destinatie sau ale persoanelor juridice Ap.19

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
|----|----------------|---|------|------------|-------|-----------|
| 17 | TR11AC13E 1 | Descarcare...materiale gr.c- ambalate, 10-50 kg deplas.prim purtare pina la 10m,asez...auto-rampa,teren ctg | tona | 0.01 | 9.80 | 0.10 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 9.80 | 0.10 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 18 | TRB05A22 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanța 20m | tona | 0.01 | 52.36 | 0.52 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 52.36 | 0.52 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |

total greutate materiale

tone

0.11

| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
|---|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| Cheltuieli directe: | | 4,166.12 | 2,174.82 | 36.59 | 0.30 | 6,377.83 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 % | 0.00 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 48.93 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: | | 4,166.12 | 2,223.75 | 36.59 | 0.30 | 6,426.76 |
| Cheltuieli indirecte | 12.0000 % | | | | | 771.21 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: | | | | | | 7,197.97 |
| Profit | 15.0000 % | | | | | 1,079.70 |
| Total inclusiv Beneficiu: | | | | | | 8,277.67 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 8,277.67 |
| TVA: | 19.00% | | | | | 1,572.76 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 9,850.43 |

EXECUTANT

Responsabil contract,
Papoi Ioan,

SC ROMCO SYSTEM SRL



Raport general cu ISDP , www.dezyme.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007